



XII COMUNITA' MONTANA "MONTI ERNICI"

Viale della Repubblica n° 64 - 03029 VEROLI (FR)
(Tel. 0775.239021 - 0775.235216 - Fax: 0775.235218) (C.F.: 80007150602)
(sito internet: www.cm12ernici.it - e-mail: raponi@cm12ernici.it)

Servizio Programmazione ed Opere

UFFICIO TECNICO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED OPERE

DETERMINAZIONE N° 52 DEL 23 SETTEMBRE 2025

OGGETTO:

**PIANO PNRR – RIDUZIONE RISCHIO ALLUVIONE E IDROGEOLOGICO -
PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE TRATTI FOSSO DEL DILUVIO IN
COMUNE DI FIUGGI: VERIFICHE TRA PROGETTO APPROVATO, OPERE
REALIZZATE E RELATIVA CONTABILITA': DETERMINAZIONI.
- (CUP: F11J21000080001) -**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré (23) del mese di SETTEMBRE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le Delibere della Giunta della XII Comunità Montana nn° 64 del 28/12/2020, (con la quale, tra l'altro, veniva nominato il Geom. Giuseppe Raponi Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere), 2 in data 12/1/2022, e 2 in data 10/1/2023 e 22 in data 11/8/2025 (con le quali, tra l'altro, il Geom. Giuseppe Raponi veniva confermato Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere);

VISTO il Piano di Intervento (Legge 1102/71) approvato con Deliberazione della giunta Reg. le del Lazio n. 8392 del 23.12.97, dal quale si rileva, tra l'altro, la previsione della Sistemazione dell'Acquedotto Rurale "PORCIANO" in Comune di Fermentino;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 5 del 2/3/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- 1) Adottare l'Aggiornamento al Piano Socio - Economico;
- 2) Approvare l'integrazione della Scheda relativa alla "Strada delle Nevi e delle risorse ambientali";
- 3) Approvare la Bozza del nuovo Logo (stemma) della XII Comunità Montana con l'introduzione delle chiavi pontificie;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 91 in data 11/6/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva preso atto dell'avvenuta approvazione del Piano Socio Economico;

VISTO il Piano Socio- Economico della XII Comunità Montana di Veroli;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 36 del 15/09/2023, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il PROGETTO (2° e 3°) STRALCIO, aggiornato nei Prezzi, ed il Q.T.E. dell'importo complessivo di € 700.000,00, esplicitato in premessa;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il PROGETTO (2° e 3°) STRALCIO, aggiornato nei Prezzi e nei Lavori, ed il Q.T.E. dell'importo complessivo di € 615.000,00, esplicitato in premessa;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - STRALCIO, ed il Q.T.E. dell'importo complessivo di € 258.456,00, esplicitato in premessa;
- INDIRE apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, al fine di portare a conoscenza dei Soggetti Interessati, delle progettualità in essere e sopra richiamate, in modo che le stesse possano esprimersi sulle Autorizzazioni, Nulla-Osta, licenze, assenti e quant'altro comunque denominati, in modo che possano esprimersi in merito nel confermarle, integrarle, ecc.;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti a riguardo saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente e RUP (Geom. Giuseppe Raponi);

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorire la completa realizzazione;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;
- l'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- l'art. 29 co. 1 del D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41) il quale stabilisce che "Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi";
- l'Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";
- il D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATO che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;
- il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) ha suddiviso le risorse in:
 - 400 milioni di euro per "progetti in essere";

- 800 milioni di euro per la realizzazione di "nuovi progetti", da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire resilienza dei territori alla calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) e e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. N. 1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

- con note prot. n. DIP/48239 e n. DIP/5100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato la ripartizione delle risorse in ambito regionale e la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani degli interventi entro il 2 dicembre 2021;

- la Regione Lazio con nota prot. 1022341 del 9 dicembre 2021, ha trasmesso la propria proposta di piano dei "nuovi progetti" al Dipartimento della Protezione Civile;

- con nota prot. SC/D504672 del 16/12/2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di piano dei "nuovi progetti" trasmessi dalla Regione Lazio, per un importo complessivo di € 47.550.795,15;

- con Decreto n. 2772 del 21/10/2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile è stato approvato l'elenco definitivo dei "nuovi progetti" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico;

- con DGR n. 1064 del 16/11/2022 la Regione Lazio ha approvato lo schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in qualità di Amministrazione centrale, e la Regione Lazio, in qualità di Amministrazione attuatrice, per la realizzazione degli interventi;

- in data 07/02/2023 è stato sottoscritto il livello tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi;

- nel piano dei "nuovi progetti" della Regione Lazio, è compreso l'intervento "Lavori di Sistemazione Tratti Fosso del Diluvio in Comune di Fiuggi" con codice CUP/F11J210000800001;

- con Delibera di Giunta della XII C.M. n° 36 del 15/9/2023 è stata nominato R.U.P. dell'intervento, Geom. Giuseppe raponi;

- tra gli interventi per i quali si applica, ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13, la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono ricomprese quelli previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" e quindi per l'intervento di "Sistemazione Tratti Fosso del Diluvio", in Comune di Fiuggi;

- l'art. 4 co. 1 dell'Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 stabilisce che, per la realizzazione delle attività di cui alla medesima ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario, i soggetti attuatori degli interventi possono procedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative stabilite dagli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della Legge del 7 agosto 1990, n. 241;

- il termine stabilito dal target nazionale per la pubblicazione dei bandi di gara ovvero di avvio della procedura di affidamento dei lavori entro il 30 novembre 2023, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a) del DPCM del 23/08/2022, così come modificato dall'art. 29, comma 4, del D.L. n. 13 del 24/02/2023), risulta incompatibile con la tempistica ordinaria per l'espletamento della conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/90;

- occorre procedere, con urgenza, all'Indizione di apposita CONFERENZA DEI SERVIZI, stante la complessità dell'intervento e la pluralità di amministrazioni e interessi coinvolti, per l'approvazione del progetto in argomento, prevedendo una tempistica per l'espletamento della stessa coerente il suddetto termine di target nazionale e dell'Opera di che trattasi;

- occorre procedere alla indizione di apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, in forma semplificata e in modalità asincrona, per il contestuale esame del progetto relativo alla "SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL FOSSO DEL DILUVIO IN COMUNE DI FIUGGI", al fine di ottenere tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente e finalizzati all'approvazione degli stessi;

VISTI gli allegati Schemi di Indizione Conferenza dei Servizi e di Avviso Pubblico;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 69 in data 16/09/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO dell'avvenuta approvazione, da parte della Giunta della XII C.M., dei vari Elaborati Progettuali e del Progetto Definitivo ed Esecutivo dello Stralcio dell'importo complessivo di € 258.456,00 (corrispondente all'importo finanziato) inerenti la SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL FOSSO DELDILUVIO IN COMUNE DI FIUGGI;
- INDIRE APPOSITA CONFERENZA DEI SERVIZI, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, in forma semplificata e in modalità asincrona, per il contestuale esame del progetto relativo alla "SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL FOSSO DEL DILUVIO IN COMUNE DI FIUGGI", al fine di ottenere tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente e finalizzati all'approvazione degli stessi;
- APPROVARE gli allegati Schemi di Lettena di Indizione Conferenza dei Servizi in parola e del relativo Avviso Pubblico;
- IMPUTARE le spese, di cui al presente Atto, sul Capitolo di spesa n° 3300 del Corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la nota del Servizio Programmazione ed Opere n° 1348 in data 23/9/2023, con la quale veniva inviato il Progetto ed indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplifica e asincrona, per l' acquisizione dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei lavori di cui al progetto relativo alla "SISTEMAZIONE TRATTI FOSSO DEL DILUVIO IN COMUNE DI FIUGGI", da parte della XII Comunità Montana .

RILEVATO CHE:

- la Regione Lazio – Area Tutela Territorio – Servizio Geologico, con nota n° 1076976 del 29/9/2023, richiedeva, tra l'altro, integrazioni progettuali riguardanti il vincolo idrogeologico, studio idraulico e relazione vegetazionale;
- con nota n° 1396 in data 29/9/2023 e 1421 in data 4/10/2023, del Servizio Pr. Ed Opere, veniva richiesta la disponibilità e la parcella preventiva per la Redazione della Relazione Vegetazionale, agli Agronomi Dr. Innocciati e Magliocchetti;
- con nota del 4/10/2023 del Dr. Michelangelo Innocciati, veniva data detta disponibilità oltre a formulare la relativa parcella preventiva di € 3.000,00 oltre cassa ed IVA;
- occorre procedere all'approvazione di detta parcella affidando il relativo incarico;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 72 in data 04/10/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO della richiesta di integrazione della Regione Lazio – Area Tutela Territorio – Servizio Geologico, con nota n° 1076976 del 29/9/2023;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE la disponibilità del Dr. Agr. Michelangelo Innocciati, per la redazione della Relazione Vegetazionale in parola, e la relativa parcella preventiva di € 3.000,00 oltre cassa ed IVA;
- AFFIDARE, pertanto, l'incarico per la Redazione della Relazione Vegetazionale al Dr. Agr. M. Innocciati;
- IMPUTARE le spese, di cui al presente Atto, sul Capitolo di spesa n° 3300 del Corrente Esercizio Finanziario;

RILEVATO CHE:

- la Provincia di Frosinone, con nota n° 36338 del 5/10/2023, ha richiesto, tra l'altro, integrazioni progettuali riguardanti il vincolo idraulico oltre che il pagamento di € 520,00 per diritti spese istruttoria;
- occorre procedere a fornire la documentazione integrativa e ad effettuare il versamento di € 520,00 richiesto;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 73 in data 06/10/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO della richiesta di integrazione della Provincia di Frosinone, con nota n° 36338 del 05/10/2023;
- PROCEDERE alla predisposizione della documentazione integrativa richiesta ed al versamento di € 520,00 per diritti istruttoria;
- IMPUTARE le spese, di cui al presente Atto, sul Capitolo di spesa n° 3300 del Corrente Esercizio Finanziario;

VISTE le note del Servizio Programmazione ed Opere n° 1365 in data 26/9/2023, 1380 del 27/9/2023, 1500 del 19/10/2023, 1521 del 21/10/2023, 1527 del 23/10/2023, 1658 del 6/11/2023, 1797 del 10/11/2023 e del 1733 del 15/11/2023, con le quali sono state inviate, riguardo alla Conferenza Servizi, integrazioni, delucidazioni, ecc;

RILEVATO CHE, con Avviso Pubblico n° 1693 del 10/11/2023 (pubblicato all'Albo Pretorio della XII C. Montana e con nota n° 1697 del 10/11/2023, venivano riaperti i termini relativi allo svolgimento della Conferenza Servizi in parola;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'Avviso Pubblico n° 1871 del 30/11/2023 (Servizio Programmazione ed Opere), pubblicato all'Albo Pretorio della XII Comunità Montana dal 30/11/2023 (Reg. Pubblicaz. N° 193), fino al 18/12/2023, con il quale veniva, tra l'altro resa nota la Conclusione Positiva della Conferenza dei Servizi in argomento;

VISTO l'Avviso Pubblico n° 2009 del 18/12/2023 (Servizio Programmazione ed Opere), pubblicato agli 'Albi Pretori della XII Comunità Montana e del Comune di Fiuggi, dal 20/12/2023 (Reg. Pubblicaz. N° 200), fino al 03/01/2024, con il quale veniva reso noto l'esito dell'indagine di mercato in parola;

RILEVATO CHE:

- riguardo alla prescrizione della Regione Lazio, relativo al Vincolo Forestale, inerente la nomina di un Dottore Agronomo-Forestale per la Direzione Lavori dei lavori di rinverdimento;
- riguardo alla prescrizione dell'Autorità di Bacino, relativo al Vincolo Idraulico, inerente la dotazione di un Piano di Monitoraggio per il controllo dell'efficacia degli interventi che si andranno a realizzare;
- in materia di normative tecniche di costruzioni, come già sapete, si sono avute un susseguirsi di Norme dirette alle semplificazioni dei procedimenti, introdotti dall'art. 10 della Legge 120 dell'11/9/2020 (Legge di conversione del D.L. n° 76 del 16/7/2020), e dall'art. 42 – 3° comma del Codice Contratti (D.Lgs. 36 del 31/3/2023);
- in base a dette Normative l'Autorizzazione Sismica, rilasciata dal Genio Civile, si assolve attraverso la "VALIDAZIONE DEL PROGETTO", ed il successivo inserimento, in modalità telematica, del Progetto, con il Verbale di Validazione, nell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP);
- occorre procedere alla nomina del Direttore dei Lavori inerenti le attività di rinverdimento (Dottore Agronomo-Forestale);
- è opportuno richiedere la collaborazione di un Ingegnere strutturista, ai fini della Validazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo di che trattasi, quale supporto al RUP, per le opere strutturali previste (Gabbionate);
- è stato contattato, per la Direzione Lavori opere di rinverdimento, il Dr. Agronomo Michelangelo Innocciati di Fiuggi, che aveva già redatto la Relazione Vegetazionale a corredo del Progetto;
- il Dr. Innocciati, nel comunicare la disponibilità, ha presentato, in data 05/12/2023, la parcella preventiva di € 1.500,00 + oneri ed IVA, aggiornata, con nota della C.M. n° 1933 del 7/12/2023, ad € 2.000,00 + oneri ed IVA, comprendendo il relativo computo;
- l'Agronomo Dr. Innocciati ha presentato il Computo Metrico relativo al rinverdimento dell'area interessata, dell'importo complessivo di € 258,60. In detto computo è stata inserita anche l'attività relativa all'innaffiamento, che è da intendersi a carico della Ditta Appaltatrice fino all'emissione del Certificato Regolare Esecuzione, successivamente detta attività sarà assicurata dalla XII C. Montana;
- per il supporto al RUP, ai fini della Validazione del Progetto Esecutivo, sotto il profilo strutturale, è stato contattato l'Ing. Carlo Cretaro di Frosinone;
- l'Ing. Carlo Cretaro, nel comunicare la disponibilità, ha presentato, in data 16/1/2024 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 103 pari data), la parcella preventiva di € 1.300,00 + oneri fiscali e previdenziali;
- lo Studio Maggi, ha provveduto ad integrare il Progetto con il Piano di Monitoraggio, richiesto dall'Autorità di Bacino, dal quale si evince che:
 - durata Monitoraggio: 3 anni, con rilievi da effettuarsi ogni 3 mesi;
 - costo complessivo Monitoraggio: € 14.699,05, di cui € 2.699,05 per l'impianto, ed € 12.000,00 per rilevamenti trimestrali;
 - costo da inserire in gara appalto e, quindi a carico dell'Appaltatore: € 4.699,05 (€ 2.699,05 per impianto + € 2.000,00 per n° 2 rilevamenti);
 - costo da mettere a carico della Comunità Montana e da inserire nel QTE: € 10.000,00 per i n° 10 rilevamenti successivi;
- occorre aggiornare il Quadro Tecnico Economico adeguandolo alle attività svolte e a quelle da svolgere in base anche alle Prescrizioni introdotte in fase di Conferenza dei Servizi;

VISTO il seguente Quadro Tecnico Economico aggiornato al 16/1/2024, sempre dell'importo complessivo di € 258.456,00, così ripartito:

XII COMUNITA' MONTANA "MONTI ERNICI"	
MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	
"SISTEMAZIONE DEI TRATTI DEL FOSSO DEL DILUVIO"	
(QTE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO STRALCIO - IMPORTO FINANZIATO)	
AGGIORNAMENTO 16 Gennaio 2024	
VOCI	IMPORTI
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
1) a corpo	
2) a misura	
3) a corpo e misura	
4) in economia	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 119.000,00
5) oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 8.000,00
A) TOTALE LAVORI	€ 127.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Imprevisti	€ 6.350,00
2) Rilievi, Indagini geotecniche	€ 4.542,62
a) IVA (22% del totale)	€ 999,38
3) Rel Geologica ed indagini geognostiche	€ 3.300,00
a) contributo previdenziale (2%)	€ 66,00
b) IVA (22% del totale)	€ 740,52
4) Progetto Definitivo, Esecutivo, CSP	€ 30.882,14
a) contributo previdenziale (4%)	€ 1.235,29
b) IVA (22% del totale)	€ 7.065,84
5) DL, Contabilità, CSE	€ 13.298,70
a) contributo previdenziale (4%)	€ 531,95
b) IVA (22% del totale)	€ 3.042,75
6) Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.540,00

7) Redazione Relazione Vegetazionale	€ 3.000,00
a) contributi cassa	€ 120,00
8) Direzione Lavori opere Rinverdimento	€ 2.000,00
a) contributi cassa	€ 80,00
9) Spese per rinverdimento area interessata dall'intervento (da inserire in Gara come Miglioria): € 258,60 (l'irrigazione successiva alla chiusura dei lavori sarà effettuata dalla XII C. Montana)	€ 00,00
a) IVA (22% del totale): € 56,89 (se dovuta, in quanto detta voce di spesa andrebbe all'interno dell'importo complessivo di aggiudicazione)	€ 00,00
10) Spese per Monitoraggio (XII C. Montana) opere realizzate ai fini idraulici (n° 10 rilevamenti successivi ai primi due)	€ 10.000,00
a) IVA (22% del totale)	€ 2.200,00
11) Spese per Monitoraggio – Impianto + n° 2 rilevamenti (da inserire in Gara come Miglioria) opere realizzate ai fini idraulici: € 4.699,05	€ 00,00
a) IVA (22% del totale): € 1.033,79 (se dovuta, in quanto detta voce di spesa andrebbe all'interno dell'importo complessivo di aggiudicazione)	€ 00,00
12) Collaudi	€ 3.545,37
a) contributo previdenziale (4%)	€ 141,81
b) IVA (22% del totale)	€ 811,18
13) Supporto al RUP per Verifica	€ 1.500,00
a) contributo previdenziale (4%)	€ 60,00
b) IVA (22% del totale)	€ 343,20
14) Spese di gara ed istruttoria	€ 500,88
15) Lavori in economia e allacci a pubblici servizi IVA compresa	€ 2.505,53
16) IVA sui lavori ed imprevisi all'aliquota del 22%	€ 29.337,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 131.456,00
TOTALE – IMPORTO PROGETTO	€ 258.456,00

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 7 in data 17/1/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE la parcella preventiva del Dr. Agronomo Michelangelo Incocciati, di Fuggi, di € 2.000,00, per l'affidamento dell'incarico di Direttore Lavori inerenti le opere di rinverdimento;

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Computo Metrico per il rinverdimento dell'area interessata, presentato dal Dr. Incocciati, di € 258,60 oltre l'IVA;

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE la parcella preventiva dell'Ing. Carlo Cretaro di Frosinone, di € 1.300,00, per l'affidamento dell'incarico di supporto al RUP per la Validazione del Progetto ai fini strutturali;

- AFFIDARE l'incarico di Direttore Lavori delle opere di rinverdimento al Dr. Agronomo Michelangelo Incocciati di Fuggi, provvedendo alle relative liquidazioni, una volta espletato l'incarico, previa presentazione di regolare fattura elettronica;

- AFFIDARE l'incarico di supporto al RUP, nella Validazione del Progetto solo ai fini strutturali, all'Ing. Carlo Cretaro di Frosinone, provvedendo alle relative liquidazioni, una volta espletato l'incarico, previa presentazione di regolare fattura elettronica;

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Piano di Monitoraggio, predisposta dallo Studio Ingegneria Maggi, ad integrazione del Progetto Esecutivo già redatto, dal quale si evince quanto appresso specificato:

- durata Monitoraggio: 3 anni, con rilievi da effettuarsi ogni 3 mesi;

- costo complessivo Monitoraggio: € 14.699,05, di cui € 2.699,05 per l'impianto, ed € 12.000,00 per rilevamenti trimestrali;

- costo da inserire in gara appalto e, quindi a carico dell'Appaltatore: € 4.699,05 (€ 2.699,05 per impianto + € 2.000,00 per n° 2 rilevamenti);

- costo da mettere a carico della Comunità Montana e da inserire nel QTE: € 10.000,00 per i n° 10 rilevamenti successivi;

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Quadro Tecnico Aggiornato al 1&1/2024, sempre di € 258.456,00, esplicitato in premessa;

- PROCEDERE alla Validazione del Progetto in argomento;

- IMPUTARE le spese di cui al presente Atto, sul Capitolo di spesa n° 3300 RR.PP. 2023 del Corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 8 in data 18/1/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo;

- APPROVARE il Disciplinare di Gara del 12/1/2024;

- APPROVARE l'Elenco delle Ditte da invitarsi alla presente Gara, che sarà reso noto all'apertura delle Pliche contenenti la Documentazione Amministrativa e l'Offerta;

- APPROVARE l'allegato Schema di Lettera di Invito, da inviarsi alle Ditte di cui al suddetto Elenco;

- DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR LAZIO, nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLATO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTO il Verbale di Gara del 09/02/2024 (che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale – ALLEGATO 1), dal quale, tra l'altro, si evince che:

- la Ditta risultata Prima Classificata (ESSE CI srl, con Sede in ANAGNI - FR), ha raggiunto il Punteggio di 83,579 su 100, di cui 36,068 per l'Importo Lavori Uguali o similari eseguiti negli ultimi tre anni, 20 per l'opzione di voler eseguire i lavori e monitoraggi aggiuntivi, e 27,511 per l'Offerta Economica (avendo Offerto il prezzo di € 84.632,80, pari al 28,88 % di ribasso sull'importo posto a Base di Gara (€ 119.000,00) + Oneri Sicurezza;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 16 in data 09/02/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO dell'allegato Verbale di Gara del 09/02/2022, allocata al Protocollo della XII C. M. con il n° 264 pari data, dal quale, tra l'altro, si evince che il Concorrente 1° classificato risulta essere la Ditta "ESSE CI srls" di ANAGNI (FR), che ha offerto il ribasso del 28,88 %, corrispondente al prezzo di € 84.632,80 (al netto del ribasso sull'importo posto a base d'Asta di € 119.000,00) + Oneri di Sicurezza (€ 8.000,00);

- PUBBLICARE, detto Verbale, agli Albi Pretori del Comune di Fuggi e della XII C. Montana, per 15 giorni consecutivi;

- COMUNICARE l'esito della Gara in parola alla Ditta risultata 1° Classificata, richiedendo la documentazione di rito;

- RICHIEDERE allo Studio Ingegneria Maggi la disponibilità ad assumere gli incarichi relativi allo svolgimento delle attività di Direzione e Contabilità Lavori, nonché di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, e, in caso affermativo, la relativa parcella preventiva;

- DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti conseguenziali;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLATO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 19 in data 16/02/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- APPROVARE il Verbale di Gara del 09/02/2024, allocata al Protocollo della XII C. M. con il n° 264 pari data, dal quale, tra l'altro, si evince che il Concorrente 1° classificato risulta essere la Ditta "ESSE CI SRL" di ANAGNI (FR), che ha offerto il ribasso del 28,88 %, corrispondente al prezzo di € 84.632,80 (al netto del ribasso sull'importo posto a base d'Asta di € 119.000,00) + Oneri di Sicurezza (€ 8.000,00), oltre allo svolgimento dei Lavori ed Attività aggiuntive;

- PRENDERE ATTO della documentazione presentata dalla Ditta ESSE CI srl di Anagni (FR)

- PRENDERE ATTO del Verbale Permanenza delle Condizioni che consentano la immediata esecuzione dei Lavori in argomento del 15/02/2024;

-- AFFIDARE i Lavori in argomento alla Ditta ESSE CI SRL di ANAGNI (FR);

- APPROVARE gli allegati Schemi del Contratto (da stipularsi con l'Impresa esecutrice dei Lavori), e dell'Avviso Pubblico di avvenuta aggiudicazione, da pubblicarsi agli Albi Pretori del Comune di Fuggi e della XII C.M.;

VISTI:

- la nota del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere n° 274 in data 12/02/2024, con la quale, tra l'altro, veniva richiesta, allo Studio Ingegneria Maggi (progettista dell'Opera), la disponibilità ad assumere l'incarico di Direzione, Contabilità Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, e, in caso affermativo, la relativa Parcella Preventiva;

- la nota del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere n° 270 in data 10/2/2024, con la quale, tra l'altro, veniva richiesta, allo Studio Ingegneria Taddei, la disponibilità ad assumere l'incarico di Collaudatore delle Opere ai fini sismici, e, in caso affermativo, la relativa Parcella Preventiva;

-la comunicazione dell'Ing. Taddei in data 10/2/2024 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 325 del 19/2/2024), con la quale, nel dare la disponibilità allo svolgimento dell'incarico di Collaudatore, formulava la Parcella preventiva (di € 3.300,0 + oneri ed IVA), re la migliore Offerta di € 3.000,00 oltre IVA, INPS e CASSA;

-la comunicazione dello Studio Ingegneria Maggi srl di Fiuggi, in data 13/2/2024 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 328 del 20/2/2024), con la quale, nel dare la disponibilità allo svolgimento dell'incarico di Direzione Lavori, Contabilità e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione ai fini della Sicurezza, formulava la Parcella preventiva (di € 13.644,12 + oneri ed IVA), re la migliore Offerta di € 13.298,70 oltre IVA, INPS e CASSA;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 21 in data 20/02/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO della disponibilità dell'Ing. Taddei, ad assumere l'incarico di Collaudatore di Opere soggette ad Autorizzazione Sismica, e dello Studio Ingegneria Maggi, ad assumere l'incarico di Direttore Lavori, Contabilità e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE le Parcelle preventive e le migliori Offerte presentate dall'Ing. Taddei e dallo Studio Ingegneria Maggi, esplicitate in premessa;
- AFFIDARE all'Ing. Giancarlo F. Taddei l'incarico di Collaudatore opere soggette ad Autorizzazione Sismica, ed allo Studio Ingegneria Maggi l'incarico di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- APPROVARE gli allegati Schemi delle Convenzioni (da sottoscrivere con il Direttore dei Lavori e con il Collaudatore opere sismiche), e dell'Avviso Pubblico di affidamento Direzione Lavori e Collaudatore, da pubblicarsi agli Albi Pretori del Comune di Fiuggi e della XII C.M.;
- DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti conseguenziali.;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTI:

- il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo, anche ai fini sismici, del 17/01/2024 (Prot. N° 109);
- la nota n° 266 in data 09/02/2024 della XII C. Montana, con la quale veniva comunicata, all'Impresa ESSE CI SRL, con sede in Via Villa Magna snc- nel Comune di ANAGNI (FR), l'esito della Gara, richiedendo la Documentazione per la verifica dei requisiti di legge;
- il Verbale di Permanenza delle Condizioni che Consentono l'Immediata Esecuzione dei Lavori in data 15/02/2024 (Prot. N° 302);
- la nota n° 314 in data 17/2/2024 della XII C. Montana, con la quale veniva comunicata, all'Impresa ESSE CI SRL di ANAGNI, l'Avvenuta Aggiudicazione dei Lavori in parola;
- la nota n° 329 in data 20/2/2024 della XII C. Montana, con la quale veniva comunicato, allo Studio Ingegneria Maggi srl, il Conferimento dell'incarico di Direzione e Contabilità Lavori e di Coordinamento Sicurezza in Fase di esecuzione (già Progettista e Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione)
- la nota n° 330 in data 20/02/2024 della XII C. Montana (inviata al Comune di Fiuggi, alla Ditta Esse Ci srl, al Comando Stazione Corpo Carabinieri Forestali di Fiuggi ed allo Studio Ingegneria Maggi), con la quale veniva convocato il Sopralluogo per procedere alla Consegna di detti Lavori;
- gli art. 337 dell'ex legge sui lavori pubblici n° 2248/1865, 10 del regolamento 25/5/1895 n° 350, 109, 129 e 130 del DPR 554/99 sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori di Stato, 31 e 32 del D.Lgs. 50/2016 – Art. 5 DM 7/3/2018 n° 49 - art. 50 6° c. del D.Lgs. n° 36/2023;
- il DURC della Ditta "ESSE CI SRL di Anagni" (Ditta Appaltatrice) – scadenza 25/4/2024 (acquisiti in data 24/2/2024 – Prot. N° 369);
- la documentazione presentata dalla Ditta ESSE CI SRL in data 23/02/2024 (Prot. N° 366) – (Tracciabilità Flussi Finanziari, Autodichiarazione Antimafia, Denuncia Nuovo Lavoro, Comunicazione nominativo Procuratore, Certificato Camera Commercio, POS);
- l'ulteriore comunicazione del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere della XII C.M. (n° 368 del 24/2/2024), con la quale, veniva fatto presente che, riguardo alla contabilizzazione dei lavori aggiuntivi (realizzazione opere di rinverdimento e di monitoraggio), essi vanno inseriti nei SAL e nello stato Finale, come attività "ESEGUITE" indicato, per detti Interventi, il valore: € 00,00, che, nel caso di revoca dell'appalto, per qualsiasi motivo, verranno contabilizzati e liquidati solo ed esclusivamente i lavori effettivamente eseguiti e che la esecuzione dei lavori di che trattasi, rivestono carattere di urgenza; 1
- il Verbale Consegna Lavori, sotto riserve di legge, del 26/2/2024;
- la Notifica Preliminare n° 389 del 28/2/2024 (D. Lgs. N° 494 del 14/8/1996 – art. 11);
- il Contratto di Appalto Rep. 86 del 21/3/2024 – Prot. N° 524 – Registrato a Frosinone il 27/3/2024 al n° 2341 – Serie 1T;
- Gli Atti relativi al I° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 26/03/2024, presentato, dalla Direzione dei Lavori (Studio Ingegneria MAGGI) in data 26/03/2024, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 548 del 26/03/2024), dai quali si evince che:
 - i lavori eseguiti ammontano ad € 63.468,33 circa (al lordo del ribasso), mentre i Costi sulla Sicurezza ammontano ad € 4.000,00;
 - l'importo del I° SAL ammonta ad € 49.136,56, di cui € 45.136,56 per lavori, al netto del ribasso del 28,88 %, ed € 4.000,00 per Oneri Sicurezza, oltre l'IVA;
 - l'importo complessivo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 1, ammonta ad € 48.890,88 + IVA, al netto delle Ritenute di Legge (pari al 0,5% = € 245,68);
- Gli Atti integrativi relativi al I° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 26/03/2024, richiesti dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, presentato, dalla Direzione dei Lavori (Studio Ingegneria MAGGI) in data 02/04/2024, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 596 dell' 08/04/2024), riguardanti il Libretto dei Sotto Computi n° 1 (dai quali si evincono più specificatamente i lavori eseguiti);
- la Distinta delle spese di Stipula, e Registrazione Contratto di complessivi € 1.028,10, di cui € 783,10 per diritti di rogito, € 200,00 per Registrazione ed € 45,00 per imposta bollo (Somma da incamerare con reversale);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 32 in data 08/04/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli Atti relativi al I° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 26/03/2024, presentato dalla Direzione Lavori (Studio Ingegneria Maggi), (allocato al Protocollo della XII C.M. con i nn° 548 del 26/3/2024 e 594 dell' 08/04/2024), dai quali si evince che l'importo lavori eseguiti ammontano ad € 63.468,33 circa (al lordo del ribasso) e di € 45.136,56 (al netto del ribasso del 28,88 %), oltre € 4.000,00 per Oneri Sicurezza, mentre l'importo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 1, alla Ditta ammonta ad € 48.890,88 al netto delle ritenute (pari ad € 245,68), ma oltre l'IVA;
- DARE ATTO, pertanto, che l'importo da liquidare all'Impresa ESSE CI SRL di Anagni, per I° SAL, corrisponde ad € 48.890,88 + IVA, tenendo conto che parte di essa (€ 1.028,10) sarà reintrodotta dalla Comunità Montana, in quanto trattasi di spese di Rogito e Registrazione a carico della Ditta Appaltatrice;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTI gli Atti relativi al II° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 15/04/2024, presentato, dalla Direzione dei Lavori (Studio Ingegneria MAGGI) in data 16/04/2024, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 642 del 16/04/2024), dai quali si evince che:

- i lavori eseguiti ammontano ad € 119.000,00 (al lordo del ribasso), mentre i Costi sulla Sicurezza ammontano ad € 8.000,00, e ad € 84.632,80 al netto del ribasso del 28,88 % + € 8.000,00 per Oneri Sicurezza;
- l'importo del II° SAL ammonta ad € 43.496,24, di cui € 39.496,24 per lavori, al netto del ribasso del 28,88 %, ed € 4.000,00 per Oneri Sicurezza, oltre l'IVA;
- l'importo complessivo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 1, ammonta ad € 43.278,76 + IVA, al netto delle Ritenute di Legge (pari al 0,5% di € 92.632,80 = € 463,16);

CONSIDERATO che:

- negli Atti relativi al II° SAL non risultano indicazioni sulla esecuzione dei lavori relativi al monitoraggio ed al rinverdimento;
- è opportuno sollecitare la Direzione Lavori e l'Impresa ad eseguire i lavori relativi al Monitoraggio;
- è opportuno sollecitare le Direzioni Lavori e l'Impresa ad eseguire i lavori relativi al Rinverdimento;
- è opportuno informare le Direzioni Lavori e l'Impresa che, in caso di mancata esecuzione dei lavori di Monitoraggio e Rinverdimento, si procederà all'incameramento della Cauzione Definitiva e ad affidare ad altri Soggetti dette incombenze;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 34 in data 16/04/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli Atti relativi al II° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 15/04/2024, presentato dalla Direzione Lavori (Studio Ingegneria Maggi), (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 642 del 16/4/2024), dai quali si evince che l'importo lavori eseguiti ammontano ad € 119.000,00 (al lordo del ribasso) e di € 84.632,80 (al netto del ribasso del 28,88 %), oltre € 8.000,00 per Oneri Sicurezza, mentre l'importo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 2, alla Ditta ammonta ad € 43.278,76 al netto delle ritenute (pari ad € 463,16), ma oltre l'IVA;
- DARE ATTO, pertanto, che l'importo da liquidare all'Impresa ESSE CI SRL di Anagni, per II° SAL, corrisponde ad € 43.278,76 + IVA;
- SOLLECITARE, le Direzioni Lavori (relative alla esecuzione lavori e rinverdimento) e l'Impresa, a procedere alla esecuzione lavori relativi al Monitoraggio ed al Rinverdimento;
- INFORMARE l'Impresa Appaltatrice che, in caso di mancata esecuzione dei lavori di Monitoraggio e di Rinverdimento, si procederà all'incameramento della Cauzione Definitiva, provvedendo ad affidare ad altri Soggetti dette incombenze;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la seguente documentazione:

- nota n° 586 in data 06/4/2024 della XII C. Montana, con la quale venivano comunicate, all'Impresa ESSE CI SRL di ANAGNI ed allo Studio Ingegneria Maggi, le varie disposizioni in merito alla predisposizione del Sistema di Monitoraggio opera idraulica e la esecuzione dei rilevamenti relativi a quello base (in occasione dell'ultimazione impianto) ed ai primi 2 rilevamenti trimestrali, da farsi con cadenza trimestrale;
- nota n° 747 in data 06/5/2024 della XII C. Montana, con la quale venivano richieste, all'Impresa ESSE CI SRL di ANAGNI ed allo Studio Ingegneria Maggi, notizie in merito alla predisposizione del Sistema di Monitoraggio opera idraulica;
- nota Studio Ingegneria Maggi dell'8/5/2024, con la quale veniva comunicato che le opere di impianto Sistema Monitoraggio era in fase di realizzazione;
- nota n° 861 in data 03/6/2024 della XII C. Montana, con la quale venivano comunicate (all'Impresa ESSE CI SRL di ANAGNI, allo Studio Ingegneria Maggi, al Dr. Agronomo Michelangelo Incoccianti, alla Regione Lazio – Area Governo Territorio ed alla Regione Lazio – Area Difesa Suolo), le varie ulteriori indicazioni sull'esecuzione dei Lavori di rinverdimento;
- Verbale Ultimazione Lavori Strutturali (soggetti ad Autorizzazione Sismica) del 20/5/2024;
- Verbale fine Lavori opere rinverdimento, del 23/5/2024;

RILEVATO CHE:

- occorre procedere all'aggiornamento del cronoprogramma, in base ai dati relativi al Monitoraggio ed all'attecchimento delle essenze messe a dimora, ai fini del rinverdimento;
- è necessario acquisire maggiori notizie in merito alla esecuzione del monitoraggio di base e primo, da effettuarsi a distanza di tre mesi;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 44 in data 03/07/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE richiamata in premessa;
- RICHIEDERE ulteriori notizie in merito al Monitoraggio opere idrauliche ed al rinverdimento, in modo da poter predisporre il Cronoprogramma aggiornato;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

RILEVATO CHE:

- in data 13/9/2024, l'Impresa ESSE CI SRL di ANAGNI, ha provveduto ad eseguire il Secondo Rilievo di Monitoraggio (Elaborati trasmessi in data 30/9/2024 ed allocati al Protocollo della XII C.M. con il n° 1306 pari data);
- in data 04/10/2024, l'Impresa ESSE CI SRL di ANAGNI, ha fatto pervenire il Preventivo/Offerta (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1319 pari data) per effettuare la pulizia dell'area interessata dalle opere e la bonifica dalla vegetazione spontanea infestante presente, di € 3.500,00 + IVA;
- con nota n° 1355 in data 11/9/2024 (11/10/2024) della XII C. Montana, veniva richiesto, all'Impresa ESSE CI SRL di ANAGNI, allo Studio Ingegneria Maggi ed al Dr. Agr. Michelangelo Incoccianti, di verificare lo stato delle opere di rinverdimento, procedendo alla sostituzione delle fallanze, alla presentazione della certificazione vivaistica delle essenze impiegate, alla redazione del Certificato Ultimazione Lavori Opere Rinverdimento e del relativo Certificato Regolare Esecuzione;
- con detta nota, veniva, altresì richiesto di procedere al terzo rilievo del monitoraggio intorno al 13/12/2024, nonché alla redazione del Certificato Ultimazione Lavori, acquisito quello relativo al rinverdimento, ed al Certificato Regolare Esecuzione, acquisito, altresì, gli elaborati relativi al 3° rilievo di monitoraggio;
- la Ditta ESSE CI SRL di ANAGNI, a seguito della richiamata nota n° 1355/2024, comunicava, per le vie brevi, la impossibilità di verificare lo stato relativo all'essenze arboree piantumate, a causa della presenza della vegetazione spontanea presente;
- con nota n° 1356 in data 12/9/2024 (12/10/2024) della XII C. Montana, nel far presente che le voci di spesa nel QTE riguardano Lavori in Economia per € 2.505,53 Iva Compresa, veniva richiesto, alla Ditta ESSE CI SRL, di verificare la possibilità di ridurre il Preventivo/Offerta del 4/10/2024 ad € 2.505,53 Iva Compresa, onde evitare la redazione della Variante in Corso D'Opera e la stipula dell'Atto di Sottomissione;
- la Ditta ESSE CI SRL di ANAGNI, con messaggio Pec del 17/10/2024 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1376 del 18/10/2024), ha comunicato l'accettazione di ridurre il Preventivo/Offerta del 4/10/2024 ad € 2.505,53 Iva Compresa;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 53 in data 19/10/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO DELLA NECESSITA' di procedere alla pulizia, dell'Area interessata dalle Opere, ed alla bonifica dalla vegetazione spontanea presente, onde poter procedere alla verifica dell'attecchimento delle essenze piantumate;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta, presentato dalla Ditta ESSE CI srl di Anagni in data 4/10/2024, ridotto ad € 2.505,53 Iva Compresa;
- AFFIDARE la pulizia, dell'Area interessata dalle Opere, ed la bonifica dalla vegetazione spontanea presente;
- COMUNICARE alla Ditta ESSE CI srl di Anagni l'approvazione del Preventivo/Offerta e l'affidamento dei lavori di pulizia e bonifica dell'area di che trattasi;
- RICHIEDERE alla Ditta ESSE CI srl ed alla Direzione Lavori Opere Rinverdimento, di verificare l'attecchimento delle essenze arboree, di provvedere alla sostituzione delle fallanze ed alla redazione del Verbale Ultimazione Lavori;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

RILEVATO CHE:

- i lavori di pulizia dell'Area interessata dalle Opere, ed alla bonifica dalla vegetazione spontanea presente, onde poter procedere alla verifica dell'attecchimento delle essenze piantumate nonché al completamento dei rilievi, riguardanti il Monitoraggio, sono stati eseguiti;
- i Monitoraggi a carico dell'Impresa sono stati eseguiti;
- le opere di rinverdimento sono state ultimate;
- il Direttore dei Lavori di rinverdimento ha provveduto a redigere il Verbale di Ultimazione Lavori ed il Certificato Regolare Esecuzione;
- e' opportuno redigere il Quadro Tecnico Economico Finale raffrontato con i Quadri Tecnici-Economici di Progetto e quello Pre-Gara Appalto;
- la Provincia di Frosinone, riteneva di dover emettere l'Autorizzazione Idraulica, nonostante fosse stata emessa nel 2000;
- è opportuno inserire nel QTE Finale la spesa occorrente, in caso di Emissione di detta Autorizzazione che va Registrata all'Agenzia delle Entrate

VISTO il seguente Quadro Tecnico-Economico Finale Provvisorio, con raffronto con quello di Progetto e con quello Pre-Gara Appalto del 16/1/2024;

				QTE DI PROGETTO (Approvato con delibera Giunta XII C.M. n° 36 del 15/9/2023)		QTE AGGIORNATO al 16/1/2024 (Pre-Gara Appalto) (Approvato con Delibera Giunta XII C.M. n° 3 del 18/1/2024)		QTE FINALE (PROVVISORIO)		Annotazioni
Voci	Sott	Let	VOCI DI SPESA	Importi parziali	Importi	Importi parziali	Importi	Importi parziali	Importi	
A			SOMME A BASE D'APPALTO							
	1		A Corpo							
	2		A Misura	€ 119.000,00		€ 119.000,00		€ 84.632,80		
	3		A Corpo e Misura							
	4		In Economia							
A 1			IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 119.000,00		€ 119.000,00		€ 84.632,80		
	5		Oneri per Piani di Sicurezza e Coordinamento	€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		
A			TOTALE LAVORI		€ 127.000,00		€ 127.000,00		€ 92.632,80	
B			Somme a Disposizione dell'Amministrazione							
	1		Imprest	€ 6.350,00		€ 6.350,00		€ 6.350,00		
	2	a	Rilievi, Indagini Geognostiche	€ 13.000,00		€ 4.542,62		€ 1.500,00		
		b	IVA (22% sul totale)	€ 2.860,00		€ 999,38		€ 330,00		
	3	a	Relazione Geologica ed Indagini Geognostiche	€ 5.753,11		€ 3.300,00		€ 3.050,00		
		b	Contributo previdenziale (2%)	€ 115,06		€ 66,00		€ 00,00		
		c	IVA (22% sul totale)	€ 1.291,00		€ 740,52		€ 671,00		
	4	a	Progetto Definitivo, Esecutivo e Coord. Sic. In fase di Progettazione	€ 30.882,14		€ 30.882,14		€ 15.000,00		
		b	Contributo previdenziale (4%)	€ 1.235,29		€ 1.235,29		€ 600,00		

	c	IVA (22% sul totale)	€ 7.065,84		€ 7.065,84		€ 3.423,00	
5	a	Direzione Lavori, Contabilità e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 13.298,70		€ 13.298,70		€ 13.298,70	
	b	Contributo previdenziale (2%)	€ 531,95		€ 531,95		€ 531,95	
	c	IVA (22% sul totale)	€ 3.042,75		€ 3.042,75		€ 3.042,75	
6		Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.540,00		€ 2.540,00		€ 2.540,00	
7	a	Redazione Relazione Vegetazionale			€ 3.000,00		€ 3.000,00	
	b	Contributi Cassa			€ 120,00		€ 120,00	
8	a	Direzione Lavori opere rinverdimento			€ 2.000,00		€ 2.000,00	
	b	Contributi Cassa			€ 80,00		€ 80,00	
9	a	Spese per rinverdimento area interessata dall'intervento (da inserire in Gara come Miglioria): € 258,60 (l'irrigazione successiva alla chiusura dei lavori sarà effettuata dalla XII C. Montana)			€ 00,00		€ 00,00	
	b	IVA (22% del totale): € 56,89 (se dovuta, in quanto detta voce di spesa andrebbe all'interno dell'importo complessivo di aggiudicazione)			€ 00,00		€ 00,00	
10	a	Spese per Monitoraggio (XII C. Montana) opere realizzate ai fini idraulici (n° 10 rilevamenti successivi ai primi due)			€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	b	IVA (22% sul Totale)			€ 2.200,00		€ 2.200,00	
11	a	Spese per Monitoraggio – Impianto + n° 2 rilevamenti (da inserire in Gara come Miglioria) opere realizzate ai fini idraulici: € 4.699,05			€ 00,00		€ 00,00	
	b	IVA (22% del totale): € 1.033,79 (se dovuta, in quanto detta voce di spesa va all'interno dell'importo complessivo di aggiudicazione)			€ 00,00		€ 00,00	
12	a	Collaudi	€ 3.545,37		€ 3.545,37		€ 3.000,00	
	b	Contributo previdenziale (4%)	€ 141,81		€ 141,81		€ 120,00	
	c	IVA (22% sul Totale)	€ 811,18		€ 811,18		€ 686,40	
13	a	Supporto al RUP per Validazione Progetto	€ 5.240,60		€ 1.500,00		€ 1.300,00	
	b	Contributo previdenziale (4%)	€ 209,62		€ 60,00		€ 52,00	
	c	IVA (22% sul Totale)	€ 1.199,05		€ 343,20		€ 297,44	
14		Spese di Gara ed Istruttoria	€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00	
15		Spese Istruttoria Autorizzazione Idraulica (Provincia)					€ 520,00	
16		Spese Rilascio Autorizzazione Idraulica (Provincia ed Ag. Entrate)					€ 7.000,00	Voce inserita per il caso di rilascio Autorizzazione
17	a	Lavori in economia e allacci a pubblici servizi	€ 2.505,53 Iva Compr.		€ 2.505,53 Iva Compr.		€ 2.053,50	
	b	IVA (22% sul Totale)					€ 451,77	
18		IVA SUI LAVORI ED IMPREVISTI (22 %)	€ 29.337,00		€ 29.337,00		€ 21.776,22	
B		TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE		€ 131.456,00	€ 131.456,00		€ 102.451,98	
C		ECONOMIA					€ 63.368,22	
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO			€ 258.456,00		258.456,00		€ 258.456,00	

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 62 in data 21/12/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- PRENDERE ATTO DELLA CONCLUSIONE dei Lavori di Rinverdimento e di Monitoraggio (a fini idraulici) a carico dell'Impresa Appaltatrice;
- INSERIRE NEL QTE le eventuali spese derivanti dal rilascio dell'Autorizzazione Idraulica da parte della Provincia di Frosinone;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE l'allegato Quadro Tecnico-Economico Finale Provvisorio con raffronto con quelli di Progetto e Pre-Gara Appalto del 16/1/2024;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTO il Verbale Ultimazione del 16/12/2024 (allocato al Protocollo della XII C. Montana con il n° 1655 del 30/12/2024) redatto dalla Direzione Lavori (Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi);

VISTA la nota n° 1656 in data 30/12/2024, del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, con la quale veniva trasmesso il Verbale Ultimazione Lavori alla Regione Lazio ed al Comune di Fiuggi;

RILEVATO CHE OCCORREREBBE INCAMERARE:
le somme, previste nel QTE, relative alle Incentivazioni per Funzione Tecniche pari ad € 2.540,00, affinché possano, successivamente, essere liquidate ai Soggetti interessati nelle modalità previste dalla Normative vigenti in materia;
le somme, previste nel QTE, relative al Completamento del Monitoraggio delle Opere Realizzate a Fini Idraulici, pari ad € 12.200,00 (dai cui € 10.000,00 per Rilevamenti, ed € 2.200,00 per IVA), in quanto i Rilevamenti di base ed i due successivi, erano stati posti a carico dell'Impresa Appaltatrice, mentre i dieci rilevamenti rimanenti sarebbero stati eseguiti da Ditte o Professionisti del Settore;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 65 in data 30/12/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- PRENDERE ATTO DEL VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI del 16/12/2024;
- INCAMERARE le somme, previste nel QTE, relative alle Incentivazioni per Funzione Tecniche pari ad € 2.540,00, affinché possano, successivamente, essere liquidate ai Soggetti interessati nelle modalità previste dalla Normative vigenti in materia;
- INCAMERARE le somme, previste nel QTE, relative al Completamento del Monitoraggio delle Opere Realizzate a Fini Idraulici, pari ad € 12.200,00 (dai cui € 10.000,00 per Rilevamenti, ed € 2.200,00 per IVA), in quanto i Rilevamenti di base ed i due successivi, erano stati posti a carico dell'Impresa Appaltatrice, mentre i dieci rilevamenti rimanenti sarebbero stati eseguiti da Ditte o Professionisti del Settore;
- ACQUISIRE, se le Piattaforme lo consentono) i due CIG relativi alle Somme da Incamerare;
- DARE CHE, con proprio successivo Provvedimento verrà individuato il Soggetto (Ditta o Professionista del settore) cui affidare i rilievi riguardanti il Completamento del Monitoraggio di che trattasi;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTI GLI ATTI relativi allo Stato Finale dei Lavori del 02/01/2025, presentato, dalla Direzione dei Lavori (Studio Ingegneria MAGGI) in data 17/01/2025, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 69 del 17/01/2025), dai quali si evince che:
- i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad € 127.000,00, di cui € 119.000,00 per lavori (al lordo del ribasso), ed € 8.000,00 per Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso);
- l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso del 28,88%, ammontano ad € 92.632,80 (di cui € 84.632,80 per lavori, al netto del ribasso del 28/88%, ed € 8.000,00 per Oneri Sicurezza);
- rientrano tra i lavori eseguiti, quelli relativi alle Opere di Rinverdimento e di Monitoraggio, ai fini Idraulici, facenti parte dell'Offerta Migliorativa dell'Impresa Appaltatrice, in sede di Gara, e quantizzati, all'interno del Conto Finale, pari ad € 00,00, così come da indicazioni date dal RUP e Responsabile del servizio;
- sono stati eseguiti, altresì, lavori di ripulitura, in considerazione del tempo trascorso e della necessità di ultimare i Lavori di Rinverdimento e di Monitoraggio, affidando, gli stessi in Economia, alla Ditta Appaltatrice per l'importo complessivo di € (IVA compresa);
- l'importo complessivo da liquidare all'Impresa (al lordo degli acconti già elargiti), ammonta ad € 92.632,80 (compreso Oneri Sicurezza);
- l'importo degli Acconti già liquidati (relativi al I° e II° SAL) ammontano ad € 92.169,64 (relativi ai SAL emessi detratte le ritenute di Legge pari allo 0,50% = € 463,16 + IVA);
- l'importo dal Liquidare "A SALDO" all'Impresa "ESSE CI srl", ammonta ad € 463,16 + IVA;
- l'importo complessivo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 3, ammonta ad € 13.094,71 + IVA, al netto delle Ritenute di Legge (pari al 0,5%) pari ad € 508,40, e dei SAL (I° e II°) già liquidato di € 88.076,85;

VISTA la Relazione Sul Conto Finale del 07/01/2025 presentato, dalla Direzione dei Lavori (Studio Ingegneria MAGGI) in data 17/01/2025, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 69 del 17/01/2025);

VISTO il Certificato Regolare Esecuzione del 02/01/2025 presentato, dalla Direzione dei Lavori (Studio Ingegneria MAGGI) in data 17/01/2025, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 69 del 17/01/2025), dal quale si evince, tra l'altro, che i Lavori sono stati Regolarmente Eseguiti e si può procedere alla liquidazione del "Saldo", pari ad € 463,16 + IVA;

RITENUTO di dover approvare la Documentazione Finale di che trattasi, tenendo presente che le operazioni relative al Monitoraggio proseguiranno a cura della XII C. Montana e, fermo restando, l'impegno della Direzione Lavori di redigere apposita Relazione a conclusione del Monitoraggio stesso;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 7 in data 18/01/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli Atti relativi allo Stato Finale dei Lavori ed al Certificato Regolare Esecuzione esplicitati in premessa;
- DI RICHIEDERE all'Impresa ed allo Studio Professionale la emissione delle Fatturazioni "A SALDO" per i lavori eseguiti e per lo svolgimento delle attività professionali svolte, fermo restando l'impegno della Direzione Lavori a redigere apposita Relazione, una volta concluse le operazioni di Monitoraggio;
- PROCEDERE alle liquidazioni "A SALDO", riguardanti Lavori, Attività Professionali, Incentivazioni e quant'altro, al fine di procedere alla chiusura dell'Intervento ed alla Rendicontazione Finale dell'Intervento stesso;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

RILEVATO CHE, RIGUARDO AL MONITORAGGIO DELLE OPERE REALIZZATE PER FINI IDRAULICI):

- La DITTA ESSE CI SRL di Colferro, ha eseguito i lavori ed i rilievi di Monitoraggio richiesti;
- OCCORRE, a questo punto, proseguire nei rilievi di Monitoraggio rimasti da effettuare (n° 10 con cadenza trimestrale);
- OCCORRE, altresì, tener conto del termine ultimo per la presentazione della Rendicontazione Finale, prevista, essendo un finanziamento PNRR, per il 30 Giugno 2026;
- OCCORRE, pertanto, rivedere la cadenza dei Rilievi riguardanti il Monitoraggio, risultando incompatibile la cadenza "Trimestrale" con il termine ultimo previsto per la "Rendicontazione Finale". Ration per cui, occorre necessariamente modificare detta cadenza da "Trimestrale" a "Bimestrale";
- Le cadenze Trimestrali risultavano essere (tenendo della data del secondo rilievo effettuato il 13/12/2024, a carico della Ditta Esse Ci srl): 3- 13/3/2025; 4- 13/6/2025; 5- 13/9/2025; 6- 13/12/2025; 7- 13/3/2026; 8- 13/6/2026; 9- 13/9/2026; 10- 13/12/2026;
- Le cadenze "BIMESTRALI", invece, risultano essere: 3- 13/2/2025; 4- 13/4/2025; 5- 13/6/2025; 6- 13/8/2025; 7- 13/10/2025; 8- 13/12/2025; 9- 13/2/2026; 10- 13/4/2026;
- È necessario, quindi, proseguire i rilevamenti con Cadenza "Bimestrale", per le motivazioni sopra esposte, secondo il seguente calendario: 3- 13/2/2025; 4- 13/4/2025; 5- 13/6/2025; 6- 13/8/2025; 7- 13/10/2025; 8- 13/12/2025; 9- 13/2/2026; 10- 13/4/2026, aggiornando il "Piano di Monitoraggio";
- È opportuno, pertanto, comunicare, quanto sopra esposto, alla Regione Lazio, all'Autorità di Bacino, alla Provincia, al Comune di Fiuggi ed alla Direzione Lavori;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 13 in data 04/02/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO della necessità di aggiornare il "Piano di Monitoraggio" delle Opere Realizzate, a fini idraulici, riguardo alla prosecuzione dei n° 10 rilievi da effettuarsi con cadenza "Bimestrale" anziché "Trimestrale", in modo da concludere le Operazioni in tempi compatibili con la redazione della Rendicontazione Finale che, per il PNRR, è fissata nel 30 GIUGNO 2026 (Data Improrogabile);
- AGGIORNARE, per le motivazioni sopra esposte, il "Piano di Monitoraggio" delle Opere Realizzate, a fini idraulici, riguardo alla prosecuzione dei n° 10 rilievi da effettuarsi con cadenza "Bimestrale" anziché "Trimestrale", in modo da concludere le Operazioni in tempi compatibili con la redazione della Rendicontazione Finale che, per il PNRR, è fissata nel 30 GIUGNO 2026 (Data Improrogabile);
- PROSEGUIRE i n° 10 rilievi, relativi al Monitoraggio in parola, secondo il seguente calendario: 3- 13/2/2025; 4- 13/4/2025; 5- 13/6/2025; 6- 13/8/2025; 7- 13/10/2025; 8- 13/12/2025; 9- 13/2/2026; 10- 13/4/2026;
- DARE COMUNICAZIONE dell'avvenuto aggiornamento del "Piano di Monitoraggio", delle relative motivazioni e del calendario del proseguimento dei n° 10 rilevamenti mancanti, alla Regione Lazio, all'Autorità di Bacino, alla Provincia, al Comune di Fiuggi ed alla Direzione Lavori;
- INTERPELLARE lo Studio Tecnico che ha eseguito i Rilevamenti Topografici, riguardanti il Monitoraggio di che trattasi (Rilievo Base + n° 2 Rilevamenti Trimestrali) per conto dell'Impresa Appaltatrice, ai fini dell'affidamento del Servizio, previa acquisizione della disponibilità e della parcella preventiva (Studio Tecnico Geom. Emanuele Santoro e/o Studio Tecnico Geom. Daniele Iaboni);
- INTERPELLARE, in caso di mancata disponibilità e/o per parcella preventiva troppo alta, altro Studio Tecnico dotato di strumentazione necessaria per la esecuzione dei n° 10 rilievi mancanti di che trattasi;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la nota n° 146 in data 04/02/2025 del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, con la quale veniva richiesta, allo Studio Tecnico Geom. Daniele Iaboni di Veroli, la disponibilità a proseguire nei rilievi riguardanti il Monitoraggio delle Opere realizzate, con cadenza bimestrale e, in caso affermativo, la relativa parcella preventiva, avendo curato, per l'Impresa Appaltatrice, i primi rilievi (Rilievo Base + 2 Rilevamenti trimestrali);

VISTA la nota n° 147 in data 04/02/2025 del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, con la quale veniva comunicato, alla Regione Lazio, all'Autorità di Bacino, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Fiuggi ed allo Studio Ingegneria Maggi, l'aggiornamento del "Piano di Monitoraggio", riguardante il proseguimento delle operazioni di monitoraggio da effettuarsi con cadenza "Bimestrale", anziché "Trimestrale", per ragioni legate alla chiusura di tutte le attività in modo da poter presentare la Rendicontazione Finale entro il termine ultimo del 30 GIUGNO 2026;

VISTA la Comunicazione di Disponibilità dello Studio Tecnico "Geom. Daniele Iaboni" di Veroli in data 5/2/2025 (allocata al Protocollo della XII C.M. al n° 173 pari data), e la relativa Parcella Preventiva di € 750,00, ridotto ad € 650,00 (oltre IVA e Cassa) per ogni Monitoraggio;

RITENUTO detta Parcella Preventiva congrua;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 16 in data 05/02/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE la Parcella Preventiva del Geom. Daniele Iaboni di Veroli, per prosecuzione dei Rilevamenti di Monitoraggio delle Opere Realizzate, a fini idraulici, di € 650,00 + IVA e Cassa, per ogni Monitoraggio, da effettuarsi con cadenza bimestrale a partire dal 13/2/2025;
- DARE ATTO che l'importo complessivo, delle operazioni di monitoraggio (n° 10 Rilevamenti mancanti), ammonta ad € 6.500,00 + IVA e Cassa;
- PROSEGUIRE i n° 10 rilievi, relativi al Monitoraggio in parola, secondo il seguente calendario: 3- 13/2/2025; 4- 13/4/2025; 5- 13/6/2025; 6- 13/8/2025; 7- 13/10/2025; 8- 13/12/2025; 9- 13/2/2026; 10- 13/4/2026;
- AFFIDARE l'incarico del Servizio di Completamento del Monitoraggio in parola allo Studio Tecnico del Geom. Daniele Iaboni di Veroli;
- ACQUISIRE il relativo CIG;
- PROCEDERE alla liquidazione delle spettanze (anche a stati di avanzamento del monitoraggio), a favore del Geom. Daniele Iaboni, dopo la esecuzione dei rilievi dei monitoraggi previa presentazione di regolari fatturazioni elettroniche, imputando, le relative spese, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

RILEVATO CHE:

- Sono emerse alcune incongruità tra il Progetto Approvato, le Opere Realizzate e la relativa Contabilità, in occasione dell'emissione del Collaudo Statico;
- È, pertanto, opportuno, necessario ed indispensabile procedere alle opportune verifiche del caso, riguardanti il Progetto Approvato, le Opere Realizzate e la relativa Contabilità, ivi compresi i SAL, lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato Regolare Esecuzione e la Relazione a Struttura Ultimata;
- È necessario procedere, per il momento, alla sospensione degli Atti di Approvazione dello Stato Finale e del Certificato Regolare Esecuzione, nonché gli stessi;
- È opportuno sospendere anche le attività riguardanti l'emissione del Collaudo Statico;
- Occorre, in primo luogo, richiedere alla Direzione Lavori ed all'Impresa (congiuntamente) di procedere alle verifiche della documentazione (Progetto, DAL, Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione) e le OPERE REALIZZATE, sospendendo l'Approvazione dello Stato Finale e del Certificato Regolare Esecuzione e gli Atti Stessi;
- È opportuno comunicare, alla Compagnia di Assicurazione con la quale è stata stipulata la Polizza Fidejussoria (cauzione definitiva), la necessità di rinnovare la stessa;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 17 in data 13/02/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO dell'insorgere di alcune incongruenze tra il Progetto Approvato e la Contabilità dei Lavori;
- PRENDERE ATTO della necessità di procedere alle opportune verifiche tra il Progetto Approvato, le Opere Realizzate e la relativa Contabilità;
- PRENDERE ATTO della necessità di sospendere, per il momento, gli Atti di Approvazione dello Stato Finale e del Certificato Regolare Esecuzione, nonché gli Atti stessi;
- PRENDERE ATTO della necessità di sospendere le attività di emissione del Collaudo Statico;
- PROCEDERE ALLE OPPORTUNE VERIFICHE tra il Progetto Approvato, Le Opere Realizzate e la relativa Contabilità;
- SOSPENDERE, PER IL MOMENTO, TUTTI GLI ATTI di Approvazione dello Stato Finale e del Certificato Regolare Esecuzione, nonché gli Atti stessi;
- SOSPENDERE le attività relative all'emissione del Certificato di Collaudo Statico;
- RICHIEDERE alla Direzione Lavori ed all'Impresa Appaltatrice di effettuare le Verifiche tra il Progetto Approvato, Le Opere Realizzate e la relativa Contabilità;
- COMUNICARE al Collaudatore di soprassedere, per il momento, l'emissione del Certificato di Collaudo Statico;
- COMUNICARE alla Compagnia di Assicurazione che ha emesso la Polizza Fidejussoria relativa alla Cauzione Definitiva, la necessità di rinnova la stessa in scadenza;
- DARE ATTO che ogni altra Determinazione in merito sarà adottata dopo la presentazione della Relazione di Verifica da parte della Direzione Lavori e della Ditta Appaltatrice;
- IMPUTARE le spese, di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;

RILEVATO CHE:

- Con nota n° 207 in data 13/2/2025, del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente, era stato chiesto, a seguito delle incongruità emerse in seguito al sopralluogo effettuato dal Collaudatore Statico, alla Direzione Lavori ed all'Impresa Appaltatrice, di effettuare le opportune verifiche tra il progetto approvato, le opere realizzate e la relativa contabilità, mentre al Collaudatore, veniva chiesto di attendere nella emissione del Certificato di Collaudo, oltre a comunicare, ai Soggetti sopra

richiamati, che tutti gli atti riguardanti lo Stato Finale, Relazione sul Conto Finale ed il Certificato Regolare Esecuzione erano da intendersi sospesi fino all'espletamento delle verifiche richieste;

- Con nota n° 252 in data 22/2/2025, del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente (indirizzata alla Direzione Lavori ed alla Ditta Appaltatrice), erano state sollecitate le verifiche di cui alla precedente nota n° 207/2025;
- La Direzione Lavori, in data 28/3/2025, in risposta alla nota 207/2025, allegava i Verbali di Constatazione (del 12/3/2024) e di Sopralluoghi (del 15 e 26/3/2024);
- Di dette situazioni non è stato, in alcun modo, interessato questo Ufficio;
- Dette Considerazioni e Verbali, non sono stati allegati e/o richiamati, nello Stato Finale, nella Relazione al Conto Finale, nel Certificato Regolare Esecuzione, ecc.;
- Seppure fossero stati allegati e/o richiamati nello Stato Finale, nella Relazione al Conto Finale, nel Certificato Regolare Esecuzione, ecc., detti Atti non sarebbero stati approvati, in quanto occorreva prima procedere alla Redazione di una Perizia di Assestamento e/o di Variante;
- Con nota n° 1057 in data 09/09/2025, del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente, è stato richiesto, alla Regione Lazio – Direzione Reg. Lavori Pubblici, di valutare la casistica in argomento, al fine di dare suggerimenti in merito;
- a seguito di contatti telefonici con il RUP della Regione, per il presente Intervento (Arch. Lea Fanny Pani), è stato concordato di effettuare una CALL con Funzionari Regionali e RUP, Direzione Lavori e RUP della C. Montana;
- detta CALL, si è svolta nel pomeriggio del 23/9/2025;
- a seguito delle richieste informazioni da parte dei Funzionari della Regione Lazio e delle spiegazioni date dall'Ing. Francesco Graziani è emersa la necessità di annullare lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato Regolare Esecuzione, la Relazione Struttura Ultimata (ovvero da aggiornare dopo l'approvazione della Perizia di Assestamento e della Variante Non Sostanziale), depositata al Genio Civile (Sito AINOP), in quanto non era stata data alcuna informazione, sulle variazioni effettuate, né alla Stazione Appaltante e né al Collaudatore Statico;
- occorre, quindi, di conseguenza, procedere alla Redazione della Perizia Di Assestamento ed alla Variante Non Sostanziale ed alla loro approvazione;
- occorre, successivamente, procedere all'aggiornamento della Relazione Struttura Ultimata depositata, alla Redazione del Nuovo Stato Finale, della Nuova Relazione sul Conto Finale, ed alla emissione del nuovo Certificato Regolare Esecuzione;

VISTO il Regolamento Comunitario per l'esecuzione di Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n°10 del 7/7/2003, il cui importo per l'affidamento diretto è stato elevato ad € 40.000,00, giusta Legge 106/2011 – art. 4- 2° comma – Lettera m-bis, che ha modificato l'art. 125 del D. L.vo n° 163/2006, ed ancora ad € 75.000,00, giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 – art. 1- 2° comma – Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sia adottata entro il 31/12/2021), da intendersi, comunque, aggiornato al D. L.gs n° 36/2023;

VISTO il Regolamento della XII C.M. per i Lavori in Economia, approvato dal Consiglio Comunitario con Delibera n° 6 del 2/3/2001, ed in particolare l'art. 9, il cui importo per l'affidamento diretto è stato elevato ad € 40.000,00, giusto art. 125 – 8° comma – ultimo periodo del D. L.vo n° 163/2006, elevato ad € 150.000,00, ;giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 – art. 1- 2° comma – Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sia adottata entro il 31/12/2021) da intendersi, comunque, aggiornato al D. L.gs n° 36/2023;

VISTO il Decreto Leg.vo n° 77 del 25/2/1995 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO CHE LE PREMESE sono parte Integrante e Sostanziale del Presente Dispositivo;**
- 2) DI ANNULLARE gli Atti di Approvazione dello Stato Finale, della Relazione sul Conto Finale, del Certificato Regolare Esecuzione, nonché della Relazione Struttura Ultimata depositata (comunque da aggiornare), dalla Direzione Lavori, al Genio Civile, tramite il Sito AINOP;**
- 3) DI ANNULLARE gli Atti predisposti dalla Direzione Lavori, riguardanti lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato Regolare Esecuzione, e la Relazione Struttura Ultimata;**
- 4) DI RICHIEDERE alla Direzione dei Lavori, di procedere, di conseguenza, alla Redazione della Perizia di Assestamento e della Variante Non Sostanziale;**
- 5) DI DARE ATTO che ogni altra Determinazione in merito sarà adottata dopo la presentazione della Perizia di Assestamento e della Variante Non Sostanziale;**
- 6) DI IMPUTARE le spese, di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023 del corrente Esercizio Finanziario;**
- 7) DI DARE ATTO che la presente Determinazione:**
 - **va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;**
 - **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;**
 - **è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“PROGRAMMAZIONE ED OPERE”
(Geom. Giuseppe Raponi)**