



XII COMUNITA' MONTANA "MONTI ERNICI"

Viale della Repubblica n° 64 - 03029 VEROLI (FR)
(Tel. 0775.239021 - 0775.235216 - Fax: 0775.235218) (C.F.: 80007150602)
(sito internet: www.cml2ernici.it - e-mail: raponi@cml2ernici.it)

Servizio Programmazione ed Opere

UFFICIO TECNICO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED OPERE

DETERMINAZIONE N° 39 DEL 23 GIUGNO 2025

OGGETTO:

**GROTTE "REGINA MARGHERITA", IN COMUNE DI COLLEPARDO:
ESECUZIONE VERIFICHE E CONTROLLO EFFICIENZA PARAMASSI:
PROSECUZIONE MANUTENZIONI E BONIFICA COSTONI ROCCIOSI
SOVRASTANTI INGESSO GROTTE E SENTIERO CHE RIPISTA A
COLLEPARDO: PRESA ATTO ULTIMAZIONE LAVORI ESEGUITI DALLA
DITTA CLIOS SRL DI BELLUNO.**

L'anno duemilaventicinque il ventitré (23) del mese di GIUGNO,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le Delibere della Giunta della XII Comunità Montana n° 64 del 28/12/2020, (con la quale, tra l'altro, veniva nominato il Geom. Giuseppe Raponi Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere), 2 in data 12/1/2022 e 2 in data 10/1/2023 (con le quali, tra l'altro, il Geom. Giuseppe Raponi veniva confermato Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere);

VISTO il Piano di Intervento (Legge 1102/71) approvato con Deliberazione della giunta Reg.le del Lazio n. 8392 del 23.12.97, dal quale si rileva, tra l'altro, la previsione della Sistemazione dell'Acquedotto Rurale "PORCIANO" in Comune di Fermentino;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 5 del 2/3/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- 1) Adottare l'Aggiornamento al Piano Socio - Economico;
- 2) Approvare l'integrazione della Scheda relativa alla "Strada delle Nevi e delle risorse ambientali";
- 3) Approvare la Bozza del nuovo Logo (stemma) della XII Comunità Montana con l'introduzione delle chiavi pontificie;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 91 in data 11/6/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva preso atto dell'avvenuta approvazione del Piano Socio Economico;

VISTO il Piano Socio- Economico della XII Comunità Montana di Veroli;

VISTA la ex L.R. n.47 del 24/6/1983 (B.U. n° 22 del 10/8/1983), con la quale venivano emanate disposizioni relative alla formazione dei piani pluriennali di intervento delle Comunità Montane;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 772 del 6/12/1988, vistata dalla relativa Commissione di Controllo in data 11/5/1989 con verbale n. 894/152, con la quale venivano ripartiti alle Comunità Montane i fondi assegnati per i piani di intervento ai sensi della legge 3/12/1971 n° 1102;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunitario n° 5 dell' 08/02/1990, vistata SCAEL in data 23/5/1990 con ns. 22703 a seguito di chiarimenti forniti con Delibera di Consiglio n. 59 del 6/4/1990, con la quale veniva approvato il piano pluriennale di intervento per un importo complessivo di €. 3.704.658.000 (piano redatto dai professionisti incaricati);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n° 9765 del 4/12/1990, vistata dalla relativa Commissione di Controllo in data 25/1/1991 con verbale n. 972/345, con la quale veniva approvato il piano pluriennale in parola;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n. 30 del 19/2/1992, vistata dalla SCAEL il 4.6.92 con ns. 4329, con la quale, tra l'altro, veniva:
- approvato il progetto esecutivo relativo alla Sistemazione Interna ed Esterna delle Grotte dei Bambocci, in comune di Colleparado di complessive €. 352.834.759;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n. 17 del 16/01/1995, con la quale, tra l'altro, veniva indetta una licitazione privata per l'importo a base d'asta di €. 253.145.000, per la esecuzione di detti lavori;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n. 58 del 03/04/1995, con la quale, tra l'altro, veniva approvato il Verbale di Gara e venivano aggiudicati i Lavori alla Ditta CLIOS SRL di Belluno, per l'importo di €. 232.994,660, al netto del ribasso del 7,96%;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. N° 6 del 15/6/1995, registrato ina Frosinone il 16/6/1995 al n° 1364 – Serie 1;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n. 101 del 03/07/1995, con la quale, tra l'altro, veniva approvata la Variante in Corso D'Opera;

VISTO l'ATTO di Sottomissione Rep. N° 8 del 21/7/1995, registrato a Frosinone il 9/8/1995 al n° 1759 – Serie 1;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n. 152 del 03/10/1995, con la quale, tra l'altro, veniva approvata la Seconda Variante in Corso D'Opera;

VISTO il Secondo ATTO di Sottomissione Rep. N° 16 del 10/10/1995, registrato ina Frosinone il 27/10/1995 al n° 2198 – Serie 1;

VISTO il Certificato Ultimazione Lavori del 14/10/1995;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n. 173 del 23/10/1995, con la quale, tra l'altro, veniva approvato lo Stato Finale dei Lavori;

VISTO il Certificato Regolare Esecuzione del 2/12/1995;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n. 56 del 05/03/1996, con la quale, tra l'altro, veniva approvato il Certificato Regolare Esecuzione, relativo ai Lavori di Sistemazione Interna ed Esterna delle Grotte dei Bambocci, in Comune di Colleparado;

VISTA la nota n° 498 in data 3/11/2023 del Comune di Colleparado, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata la necessità di verificare lo stato delle opere eseguite a suo tempo dalla C. Montana, relativamente alla Sistemazione Esterna delle Grotte;

VISTA la nota n° 1652 in data 3/11/2023 della XII Comunità Montana, con la quale, tra l'altro, venivano richieste notizie circa le modalità da seguire per la verifica dello stato delle opere eseguite a suo tempo dalla Ditta CLIOS SRL;

VISTO il Messaggio PEC del Comune di Colleparado, in data 8/3/2024, con la quale, tra l'altro, veniva richiesto un intervento diretto della C. Montana per la verifica e controllo dell'efficienza delle opere paramassi installate nell'anno 1995, allegando l'Offerta della Ditta CLIOS SRL di Belluno, di € 8.755,00 (compresi Oneri Sicurezza) + IVA al 22%;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n.° 10 del 26/03/2024, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- PRENDERE ATTO CHE, attualmente, le visite alle Grotte di Colleparado sono interdette a causa della necessità di verificare lo stato delle opere (Paramassi) realizzate, dalla XII C. Montana, nel 1995 dalla Ditta CLIOS SRL di Belluno;
- DARE ATTO CHE, la chiusura delle Grotte Regina Margherita, comportano gravi danni e ripercussioni negative sulla Collettività Locali;
- PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di Colleparado, diretta ad un intervento diretto per la verifica dello stato di efficienza delle Opere in argomento;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE l'Offerta della Ditta CLIOS SRL di Belluno, di € 8.755,00 (compreso Oneri Sicurezza) + IVA;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti a riguardo saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente e RUP dell'Ente;
- IMPUTARE le spese di cui al presente atto sul Capitolo n° 4700 RR.PP. del corrente Esercizio Finanziario.

RITENUTO DI:

- dover procedere alla esecuzione dei lavori di verifica dello stato di efficienza delle Reti Paramassi montate, a suo tempo, dalla Ditta CLIOS SRL di Belluno, cui si intende affidare detti lavori;
- dover verificare la necessità di nominare un Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione;

VISTA la propria precedente Determinazione n.° 33 dell'08/04/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO della Delibera di Giunta della XII Comunità Montana n° 10 in data 26/3/2024, sopra riportata, resa immediatamente eseguibile, ai sensi di legge;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE l'Offerta della Ditta CLIOS SRL di Belluno, di € 8.755,00 (compreso Oneri Sicurezza) + IVA;
- CONFERIRE alla Ditta CLIOS SRL di Belluno, i Lavori di Verifica, Controllo e Manutenzione delle Opere Paramassi E.M.RA., realizzate a suo tempo dalla Ditta stessa;
- RICHIEDERE alla Ditta CLIOS SRL di Belluno ed all'Ing. Giancarlo F. Taddei, la verifica degli importi relativi agli Oneri Sicurezza, ed alla necessità di nomina del Direttore Lavori e del Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP. del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la nota n° 659 in data 18/4/2024 del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, con la quale, tra l'altro, richiesto alla Ditta CLIOS srl di Belluno ed all'Ing. Taddei, di verificare gli importi sulla Sicurezza e la necessità di nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione;

CONSIDERATO che, si ritiene opportuno, nella fattispecie, di adeguare l'importo sulla Sicurezza Cantieri e di nominare un Direttore dei Lavori e un Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione;

RILEVATA, altresì l'opportunità di predisporre il Quadro Tecnico Economico relativo all'Intervento in parola di € 15.664,00, così suddiviso:

SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA GROTTI DEI BAMBOCCI, IN COMUNE DI COLLEPARADO: LAVORI MANUTENZIONE, VERIFICA E CONTROLLO EFFICIENZA PARAMASSI				
Quadro Tecnico Economico				
Macro Voci	DESCRIZIONE VOCI DI SPESA			
A	Importo Lavori Verifica, e Controllo Efficienza Paramassi	€	8.000,00	
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.700,00	
	TOTALE LAVORI DA AFFIDARE			€ 9.700,00
B	Imprevisti per eventuali attività aggiuntive richieste in fase di esecuzione	€	1.500,00	
	Spese tecniche di Progettazione			
	Spese tecniche di Direzione Lavori e di Coord. Sicurezza	€	1.500,00	
	Cassa 4% su Spese Tecniche ed altri oneri	€	150,00	
	IVA sui Lavori da affidare	€	2.134,00	
	IVA su imprevisti	€	330,00	
	IVA su spese Tecniche	€	350,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 5.964,00
TOTALE GENERALE A+B				€ 15.664,00

VISTA la Parcella preventiva dell'Ing. Giancarlo Fernanda Taddei, per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della Sicurezza, in data 2/5/2024, di € 1.670,00, ridotto ad € 1.500,00 + Iva, Inps, Cassa ed IVA;

VISTA l'Autorizzazione del Comune di Colleparado, per la esecuzione dei lavori in argomento, n° 1910 del 3/5/2024;

VISTA la propria precedente Determinazione n.° 41 del 04/05/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- DARE ATTO della necessità di aggiornare gli Oneri per la Sicurezza e di nominare il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione;
- APPROVARE il Quadro Tecnico Economico di € 15.644,00, esplicitato in premessa;
- APPROVARE la parcella preventiva dell'Ing. Taddei di € 1.670,00, ridotto ad € 1.500,00, oltre Inps, Cassa ed IVA;
- AFFIDARE all'Ing. Taddei, l'incarico di Direttore Lavori e di Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione;
- COMUNICARE alla Ditta CLIOS srl di Belluno, l'aggiornamento degli Oneri Sicurezza (da € 750,00 ad € 1.700,00);
- PROCEDERE alle liquidazioni spettanze, a favore dell'Ing. Taddei e della Ditta CLIOS, dopo l'espletamento delle Attività Loro assegnate, previa presentazione di regolari fatturazioni elettroniche, Imputando le relative spese, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP. del corrente Esercizio Finanziario;

CONSIDERATO che i lavori di verifica e controllo delle reti paramassi e la relativa manutenzione è stata regolarmente effettuata;

VISTA l'ampia e dettagliata Relazione sullo stato di efficienza di tutta l'opera, redatta dalla Ditta CLIOS srl di Belluno nel Luglio 2024 ed allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 1088 del 31/7/2024; dalla quale, tra l'altro, si rileva che:

- Le reti paramassi, a seguito dei lavori di verifica in situ e delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati, risultano in stato di buona efficienza;
- Oltre la manutenzione effettuata, viene consigliata una manutenzione supplementare consistente nello svuotamento delle due campate della barriera BAMM-BP02 dai detriti accumulati, oltre alla sostituzione di qualche elemento;

- Per migliorare e mettere in sicurezza il costone roccioso, viene consigliata l'installazione delle reti paramassi sulla parte restante interessando, altresì la stradina (sentiero) che riporta al Paese, in modo da scongiurare cadute e rotolamento che potrebbero interessare la strada che porta al depuratore;

RILEVATO CHE:

- È opportuno prendere in considerazione la possibilità di eseguire la manutenzione suggerita riguardante lo svuotamento delle reti dal materiale detritico accumulato, oltre alla sostituzione di qualche elemento;
- È opportuno, proporre e quantizzare la spesa occorrente per la prosecuzione della messa in sicurezza del costone roccioso, interessando anche la stradina (sentiero) che riporta al Paese, in modo che possa essere presentata, apposita richiesta di finanziamento alla Regione Lazio;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n.° 10 del 26/03/2024, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- PRENDERE ATTO dell'avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione delle Reti Paramassi installate nel 1995 e delle relative verifiche sull'efficienza delle stesse;
- PRENDERE ATTO E DI APPROVARE la Relazione sull'efficienza delle Reti Paramassi redatta dalla Ditta CLIOS srl nel Luglio 2024;
- PROCEDERE alla manutenzione ulteriore consigliata, riguardante lo svuotamento delle reti dal materiale detritico accumulato ed alla sostituzione di qualche elemento;
- PROCEDERE alla quantizzazione della spesa occorrente per la realizzazione e posa in opera delle Reti Paramassi per le parti mancanti, interessando anche la stradina (sentiero) che riporta al Paese, in modo da scongiurare la caduta di materiale che, a seguito di rotolamento, potrebbe interessare la strada che porta al depuratore;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti a riguardo saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente e RUP dell'Ente;
- IMPUTARE le spese di cui al presente atto sul Capitolo n° 4700 RR.PP. del corrente Esercizio Finanziario.

CONSIDERATO CHE:

- Occorre procedere ad eseguire la ulteriore manutenzione riguardante lo svuotamento delle reti dal materiale detritico accumulato, oltre alla sostituzione di qualche elemento;
- Occorre procedere alla quantizzazione della spesa occorrente per la prosecuzione della messa in sicurezza del costone roccioso, interessando anche la stradina (sentiero) che riporta al Paese, in modo che possa essere presentata, apposita richiesta di finanziamento alla Regione Lazio;

VISTA la propria precedente Determinazione n.° 58 del 12/11/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- DARE ATTO della necessità di procedere nella esecuzione dell'ulteriore manutenzione consistente nello svuotamento delle reti dal materiale detritico accumulato, oltre alla sostituzione di qualche elemento;
- DARE ATTO della necessità di procedere nella quantizzazione della spesa occorrente per la prosecuzione della messa in sicurezza del costone roccioso, interessando anche la stradina (sentiero) che riporta al Paese, in modo che possa essere presentata, apposita richiesta di finanziamento alla Regione Lazio;
- RICHIEDERE alla Ditta CLIOS srl di Belluno il Preventivo e la Migliore Offerta per la esecuzione dell'ulteriore manutenzione consistente nello svuotamento delle reti dal materiale detritico accumulato, oltre alla sostituzione di qualche elemento;
- RICHIEDERE all' Ing. Giancarlo Fernando Taddei di Casalattico, la parcella preventiva per la redazione degli elaborati necessari per la richiesta di finanziamento, inerenti i lavori di completamento della messa in sicurezza del costone roccioso, interessando anche la stradina (sentiero) che riporta al Paese;
- IMPUTARE le spese di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP. del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la nota n° 1477 in data 16/11/2024 della XII Comunità Montana, con la quale, tra l'altro, veniva richiesto il Preventivo/Offerta alla Ditta CLIOS srl di Belluno, per il completamento della Manutenzione delle reti paramassi, consistente nello svuotamento delle reti dal materiale detritico accumulato, oltre alla sostituzione di qualche elemento;

VISTO il Preventivo/Offerta della Ditta CLIOS srl di Belluno del 21/12/2024 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1624 pari data), di € 6.715,72 (€ 6.395,92 per lavori, ed € 319,80 per Oneri Sicurezza) oltre l'IVA, per le operazioni di svuotamento reti da materiale detritico accumulato;

RITENUTO di dover chiedere alla Ditta CLIOS srl di effettuare una verifica delle pareti prive di Reti Paramassi rimuovendo eventuali elementi a rischio di caduta (Parete Ingresso Grotte e Stradina accesso a Colleparado);

VISTA la propria precedente Determinazione n.° 63 del 21/12/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta, presentato dalla Ditta CLIOS srl di Belluno in data 21/12/2024, dell'importo complessivo di € 6.715,72;
- RICHIEDERE alla Ditta CLIOS srl di Belluno, di effettuare, con l'occasione, una ricognizione delle Pareti prive di Paramassi (Pareti Ingresso Grotte e sovrastante la stradina accesso Colleparado), integrando il Preventivo/offerta già presentato del 21/12/2024, rimuovendo eventuali elementi a rischio di caduta;
- AFFIDARE detti Lavori alla Ditta CLIOS srl di Belluno;
- RICHIEDERE all' Ing. Giancarlo Fernando Taddei di Casalattico, la parcella preventiva per la Direzione Lavori in argomento;
- IMPUTARE le spese di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP. del corrente Esercizio Finanziario;

VISTI:

- La nota n° 1642 in data 28/12/2024 del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, con la quale, tra l'altro, veniva richiesto alla Ditta CLIOS SRL di Belluno, di prevedere anche la bonifica delle pareti sprovviste di reti paramassi (Parete sovrastante Piazzale e sovrastante sentiero che porta a Colleparado, integrando, eventualmente, il Preventivo/Offerta già presentato ed approvato;
- Il Preventivo/Offerta della Ditta CLIOS srl di Belluno in data 22/1/2025 di € 8.173,80 + IVA, riguardante l'ispezione e disaggio delle pareti sovrastanti il piazzale ingresso Grotte ed il Sentiero che riporta a Colleparado;
- La Parcella preventiva dell'Ing. Giancarlo Fernando Taddei in data 28/12/2024, di € 1.500,00 oltre IVA, Inps e Cassa, per la Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione;

RITENUTO di dover approvare il Preventivo Offerta Ditta Clios del 22/1/2025 e la parcella preventiva per la Direzione Lavori dell'Ing. Taddei;

VISTA la propria Determinazione n° 11 del 27/01/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta, presentato dalla Ditta CLIOS srl di Belluno in data 22/01/2025, dell'importo complessivo di € 8.173,80 + IVA;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE la Parcella Preventiva dell'Ing. Giancarlo Fernando Taddei, presentata in data 28/12/2024, dell'importo complessivo di € 1.500,00 + IVA, INPS e Cassa;
- AFFIDARE detti ulteriori Lavori alla Ditta CLIOS srl di Belluno;
- AFFIDARE la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Ing. Giancarlo F. Taddei;
- DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori che dovrà eseguire la Ditta CLIOS srl di Belluno, è di € 14.889,52, di cui € 6.715,72 per ripristino efficienza reti paramassi (€ 6.395,92 per lavori + € 319,80 per onere sicurezza), ed € 8.173,80 per ispezione e disaggi pareti rocciose prive di reti paramassi (€ 7.743,60 per lavori + € 430,20 per onere sicurezza);
- ACQUISIRE i relativi CIG;
- IMPUTARE le spese di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP. del corrente Esercizio Finanziario;

VISTI:

- l'Autorizzazione ad eseguire le Attività in argomento n° 643 in data 06/02/2025 del Comune di Colleparado;
- le Determinazioni del Servizio Programmazione ed Opere della XII C.M. nn° 63 del 21/12/2024 e 11 del 27/1/2025;
- la nota del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere della XII C.M. n° 142 in data 03/02/2025, con la quale, tra l'altro, veniva comunicato alla Ditta CLIOS SRL DI BELLUNO ed all'Ing. Giancarlo F. Taddei, la nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- la nota del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere della XII C.M. n° 321 in data 10/03/2025, con la quale, tra l'altro, veniva convocato il Sopralluogo, fissato per il giorno 11/3/2025 Ore 9:00, per procedere alla Consegna dei Lavori;

- la nota del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere della XII C.M. n° 323 in data 10/03/2025, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata, all'ASL e all'ISPETTORATO DEL LAVORO DI FROSINONE, la Notifica Preliminare, ai sensi del D.L.vo 494/1996 - art. 11)
- la Ricevuta inserimento Notifica Preliminare Cantiere Edile (N° 188747 del 10/2/2025) nella Piattaforma della Regione Lazio (SIP (Sistema Informativo di Prevenzione del Lazio);
- il PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA (POS) del 23/2/2025, presentato dalla Ditta CLIOS di Belluno;
- il DURC della Ditta Clios del 06/12/2024-scadenza 05/04/2025;
- il Verbale Consegna dei Lavori dell'11/3/2025;
- il Verbale Consegna di Ultimazione Lavori del 13/03/2025, dal quale si evinceva quanto segue:

- Verrà richiesta, alla Ditta CLIOS srl di Belluno la necessità di acquisire informazioni/dichiarazioni sui lavori svolti;

- I lavori sopra descritti sono stati ultimati in data odierna mentre quelli riguardanti la Relazione sui lavori svolti richiesta, verranno considerati ultimati con la trasmissione della Relazione stessa;

- La Consegna dei Lavori effettuata l'11/3/2025, con scadenza 15/3/2025, si riferivano a lavori da effettuare in loco;

- I lavori e le attività hanno riguardato il Completamento Verifica, Controllo Efficienza Reti Paramassi e Manutenzioni delle stesse con svuotamento materiale accumulato e sostituzioni di parti deteriorate, nonché la Bonifica dei Costoni Rocciosi privi di rete paramassi sovrastanti l'Ingresso alla Grotte ed il Sentiero che riporta a Collepardo, con ripulitura della tettoia e della rete;

- Detti lavori si sono resi necessari sia per completare la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle Reti Paramassi realizzate a suo tempo, che per mettere in sicurezza i Costoni Rocciosi privi di Reti Paramassi, in modo da evitare la caduta di pietre, permettendo il transito delle Persone ed, eventualmente, la riapertura delle Grotte;

- Per permettere il rientro del Personale della Ditta CLIOS a Belluno, il presente VERBALE viene redatto in forma elettronica a distanza (il presente Verbale, munito di Protocollo, viene inviato via pec, al Direttore dei Lavori che, una volta firmato digitalmente, lo invierà alla Ditta CLIOS, sempre via pec. La Ditta CLIOS, una volta aggiunta la propria firma digitale, la invierà, via pec, al Comune di Collepardo che, lo ritrasmetterà alla Comunità Montana una volta aggiunta la firma digitale del Sindaco o del Tecnico Comunale. Dopo di che, il Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere perfezionerà il Verbale aggiungendo la propria firma digitale;

CERTIFICA CHE:

- i lavori e le attività (Completamento Verifica, Controllo Efficienza Reti Paramassi e Manutenzioni delle stesse con svuotamento materiale accumulato e sostituzioni di parti deteriorate, nonché la Bonifica dei Costoni Rocciosi privi di rete paramassi sovrastanti l'Ingresso alla Grotte ed il Sentiero che riporta a Collepardo) sono stati ultimati in data odierna (e, quindi entro il termine stabilito);

- La ultimazione di tutte le attività affidate alla Ditta CLIOS, avverrà con la trasmissione della Relazione descrittiva dei lavori eseguiti che verrà richiesta con apposita nota;

- i Verbali di Sopralluogo della Polizia Municipale di Collepardo del 25/05/2024 e del 19/08/2024, dai quali si evince che (avendo sentito le testimonianze dei Dipendenti in servizio e di quelli in quiescenza), nei periodi ante e post 1995, non si sono mai verificate cadute di massi dal costone roccioso che abbiano interessato la Strada di accesso al Depuratore, né direttamente e né per rimbalzo;
- la Relazione, di Aprile 2025, della Ditta CLIOS srl sui lavori svolti, pervenuta alla Comunità Montana in data 26/5/2025 ed allocata al Protocollo della C.M. con il n° 700 del 27/5/2025;

VISTO il Regolamento Comunitario per l'esecuzione di Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n°10 del 7/7/2003, il cui importo per l'affidamento diretto è stato elevato ad € 40.000,00, giusta Legge 106/2011 – art. 4- 2° comma – Lettera m-bis, che ha modificato l'art. 125 del D. L.vo n° 163/2006, ed ancora ad € 75.000,00, giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 – art. 1- 2° comma – Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sia adottata entro il 31/12/2021), da intendersi, comunque, aggiornato al D. L.gs n° 36/2023;

VISTO il Regolamento della XII C.M. per i Lavori in Economia, approvato dal Consiglio Comunitario con Delibera n° 6 del 2/3/2001, ed in particolare l'art. 9, il cui importo per l'affidamento diretto è stato elevato ad € 40.000,00, giusto art. 125 – 8° comma – ultimo periodo del D. L.vo n° 163/2006, elevato ad € 150.000,00, ;giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 – art. 1- 2° comma – Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sia adottata entro il 31/12/2021) da intendersi, comunque, aggiornato al D. L.gs n° 36/2023;

VISTO il Decreto Leg.vo n° 77 del 25/2/1995 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

D E T E R M I N A

- 1) **DI PRENDERE ATTO del Verbale Ultimazione dei Lavori eseguiti dalla Ditta CLIOS SRL di Belluno, del 13/3/2025 e della Relazione, sempre della Ditta Clios, Descrittiva dei Lavori eseguiti (Aprile 2025), pervenuta alla C.M. in data 26/5/2025 ed allocata al Protocollo della C.M. con il n° 700 del 27/5/2025;**
- 2) **DI IMPUTARE le spese di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP. del corrente Esercizio Finanziario;**
- 3) **DI DARE ATTO che la presente Determinazione:**
 - **va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;**
 - **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;**
 - **è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“PROGRAMMAZIONE ED OPERE”
(Geom. Giuseppe Raponi)**