



XII COMUNITA' MONTANA "MONTI ERNICI"

Viale della Repubblica n° 64 - 03029 VEROLI (FR)
(Tel. 0775.239021 - 0775.235216 - Fax: 0775.235218) (C.F.:80007150602)
(sito internet: www.cm12ernici.it - e-mail: raconi@cm12ernici.it)

Servizio Programmazione ed Opere

UFFICIO TECNICO S E R V I Z I O PROGRAMMAZIONE ED OPERE

DETERMINAZIONE N° 48 DEL 01 AGOSTO 2025

OGGETTO:

**REALIZZAZIONE CENTRO VALORIZZAZIONE TERRITORIO E PRODOTTI
TIPICI IN COMUNE DI PIGLIO: COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE ED
ALTRE OPERE VARIE: SISTEMA DEPURAZIONE: - REALIZZAZIONE
CANALE PORTA TUBAZIONI. DETERMINAZIONI SU LAVORI ESEGUITI
DAL FABBRO RAPONE - (CUP: F19G01000010005)**

L'anno duemilaventicinque, il giorno primo del mese di AGOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le Delibere della Giunta della XII Comunità Montana nn° 64 del 28/12/2020, (con la quale, tra l'altro, veniva nominato il Geom. Giuseppe Raponi Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere), 2 in data 12/1/2022 e 2 in data 10/1/2023 (con le quali, tra l'altro, il Geom. Giuseppe Raponi veniva confermato Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 13 in data 21/12/2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2015, nelle quali sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (art. 203 del T.U.E.L.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 5 in data 14/12/2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Rendiconto d'Esercizio dell'anno 2013, dal quale sono stati desunti gli importi relativi ai Titoli I°, II° e III° delle Entrate;

CONSIDERATO che era stata presentata già richiesta assunzione mutuo, con propria precedente Determinazione n° 130/2015;

VISTA la nota n° 2961 in data 1/2/2016 della CASSA DD. E.P., con la quale, veniva comunicato che la precedente domanda era stata annullata, in quanto presentata dopo il termine previsto e comunicato dalla CDP sul proprio sito;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 9 in data 22/12/2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2016, nelle quali sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (art. 203 del T.U.E.L.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 5 in data 22/12/2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Rendiconto d'Esercizio dell'anno 2014, dal quale sono stati desunti gli importi relativi ai Titoli I°, II° e III° delle Entrate;

VISTA la propria Determinazione n° 21 del 18/02/2016, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PORRE IN ESSERE tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di prestito con la CDP S.p.A., al fine di procurare le risorse finanziarie (€ 1.000.000,00) necessarie alla Realizzazione del Centro Valorizzazione Territorio e Prodotti Tipici : COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE ED ALTRE OPERE VARIE, in Comune di Piglio;
- ADERIRE allo Schema di "CONTRATTO DI PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n° 1255 in data 27/1/2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda - n° 29 del 5/2/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DARE ATTO che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dal Direttore Generale della CDP S.p.A., valido nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;
- GARANTIRE le n° 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con Delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi due titoli di bilancio;

CONSIDERATO che è stata riproposta una nuova domanda di finanziamento, in data 19/3/2016 - prot. n° 461;

VISTA la comunicazione della Cassa DD. E Prestiti n° 9511 in data 8/4/2016, con la quale, tra l'altro, veniva richiesta la Determinazione a contrattare il prestito munita dei pareri seguendo, comunque lo Schema esemplificativo disponibile sul sito internet;

VISTA la propria Determinazione n° 37 del 21/04/2016, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- AGGIORNARE E RETTIFICARE IL DISPOSITIVO DELLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 21 DEL 16/2/2016, NEL MODO SEGUENTE:

1)	DI PORRE IN ESSERE tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di prestito con la CDP S.p.A., al fine di procurare le risorse finanziarie (€ 1.000.000,00) necessarie alla <u>Realizzazione del Centro Valorizzazione Territorio e Prodotti Tipici</u> : <u>COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE ED ALTRE OPERE VARIE</u> , in Comune di Piglio;
2)	DI ADEIRIRE allo Schema generale di "CONTRATTO DI PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO A TASSO FISSO" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n° 1280 in data 27/6/2013;
3)	DI DARE ATTO che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dal Direttore Generale della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;
4)	DI GARANTIRE le n° 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con Delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi due titoli di bilancio;
5)	DI DARE ATTO che il mutuo, in corso di definizione, di € 1.000.000,00, sarà a totale carico dello Stato, essendo il plafond ancora disponibile pari ad € 175.082,35 (al lordo della precedente richiesta di mutuo per l'anno 2016 di € 1.041.142,25);
6)	DI DARE ATTO che la presente Determinazione: a. va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria; b. va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; c. è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

VISTA la propria Determinazione n° 29 del 27/04/2021, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO della necessità di procedere alla realizzazione dell'Impianto di Depurazione, per me motivazioni sopra esposte;
- PROCEDERE ad una indagine di mercato sia riguardo alle varie tipologie che ai relativi costi, interpellando Ditte del settore, trattate da Siti Internet;
- DARE ATTO che con successive proprie Disposizioni verranno adottati tutti gli Atti conseguenziali;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 5995 (Cod. Bilancio 2060401) RR.PP. (2016) del corrente esercizio finanziario;

VISTO il Preventivo/Offerta, in data 6/5/2021, della Ditta DORABALTEA GROUP srl di Arezzo, dal quale si evince la proposta di fornitura dell'impianto di depurazione (tutto alimentato da energia elettrica), per 200 abitanti equivalenti, costituito da:

- Stazione di Equalizzazione mod. STPF1.2-200 FULL Aerata – Aquatec (serbatoio in PP diametro 2200 mm. – altezza 2500 mm. – alimentazione elettrica con elettropompe e quadro elettrico di comando (prezzo offerto: € 17.485,00 + IVA);
- Impianto a Fanghi Attivi mod. ATLAS AT200 (impianto depurazione realizzato in polipropilene da interro altezza 2500 mm – lunghezza 10960 mm – larghezza 2260 mm.) alimentazione elettrica (prezzo offerto € 51.675,00 + IVA);

VISTA la propria Determinazione n° 65 del 06/07/2021, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO E APPROVARE la Migliore Offerta della Ditta DORABALEA srl n° 98 del 28/6/2021 pervenuta alla XII C. Montana in data 30/5/2021 e allocata al Protocollo dell'Ente con il N° 1272 del 6/7/2021, di complessivi € 38.061,53, di cui € 33.382,50 per fornitura primi elementi vari (n° 1 Percolatore Aerobico – Modello BIOWATER-F con tecnologia BIOROCK e di n° 3 moduli di FOSSA tipo SETTICA mod. DES20.7), € 1.099,00 per trasporto Elementi e consegna presso il Cantiere di Piglio, ed € 3.580,03 per IVA;
- DARE ATTO che la Ditta DORABALEA srl, con la presentazione della migliore Offerta del 28/7/2021 aggiornata, ha operato il ribasso del 5%, per le fosse settiche, ed il 6,25% per il Percolatore Aerobico;
- AFFIDARE alla Ditta DORABALTEA GROUP di Arezzo, la fornitura del Materiale sopra descritto per l'importo complessivo di € 38.061,53 IVA COMPRESA;
- APPROVARE l'allegato Schema di Contratto di Appalto, in forma Amm.va, da stipularsi con la Ditta "DORABALTEA srl";
- PROCEDERE alla liquidazione delle spettanze dopo l'avvenuta fornitura del materiale richiesto, previa presentazione di regolare Fatturazione Elettronica, imputando la relativa spesa sul CAPITOLO n° 5995 (Cod. Bilancio 2060401) RR.PP. (2016) del corrente esercizio finanziario;

VISTO il Progetto del Sistema di Depurazione redatto, in data 4/9/2021, dall'Ing. Giancarlo Fernando Taddei e dal Responsabile del relativo Servizio, dell'importo complessivo di € 230.900,96,

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Piglio n° 9 in data 17/2/2022, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- PRENDERE ATTO E APPROVARE il Progetto Esecutivo riguardante la "REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE" da realizzarsi all'interno della proprietà della XII Comunità Montana" (Foglio n° 38 - Particelle nn° 437, 438, 590 e 200), datato 04/09/2021, e a servizio del "Centro Valorizzazione Territorio e Prodotti Tipici", dell'importo complessivo di € 230.900,96, trasmesso dalla XII C. Montana con nota n° 1832 del 20/09/2021;
- DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 7 – comma 1 – lettera c), del DPR n° 380 del 6/6/2001, la delibera di approvazione del progetto ha i medesimi effetti della concessione edilizia (o permesso a costruire);
- DARE ATTO, il presente Atto non comporta impegno di spesa, da parte di Questo Comune;
- COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo ai sensi dell'art. 125 - comma 1 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n° 267/2000;

RILEVATO:

- di dover creare i collegamenti tra le varie Vasche IMOF e tra dette Vasche ed i vari Bioreattori in modo che possano essere attivati gradualmente, a seconda delle necessità nel corso della messa in funzione di tutte le attrezzature ed impianti che verranno realizzati all'interno della "Vecchia Fattoria";
- di dover mettere in opera del canale porta tubazioni, poggiate su pozzetti prefabbricati in cemento vibro-compressi;
- che, essendo il canale in cemento vibro-compresse sono troppo pesanti, ci si è orientati verso canale in acciaio, zincate a caldo e dotate di coperchi apribili (incernierati ad un lato);
- che è stata inoltrata richiesta di preventivo e di migliore offerta alla Ditta Rapone Marco (fabbro) di Alatri (giusta nota n° 1896 in data 11/11/2022 del Resp. Serv. Programm. Ed Opere);
- che il Fabbro, interpellato, ha presentato, in data 14/11/2022, il Preventivo per la realizzazione delle Canale Porta-Tubazioni, di € 440,00 + IVA, di cui € 400,00 per fornitura (al ml.), ed € 40,00 per oneri sicurezza, e la relativa Offerta di € 360,00 + IVA, di cui € 320,00 per fornitura (al ml. ed al netto del ribasso del 20 %), ed € 40,00 per oneri sicurezza;
- che detto Fabbro ha presentato, in data 02/12/2022, il Preventivo per la realizzazione dei coperchi delle Canale Porta-Tubazioni, di € 305,00 + IVA, di cui € 265,00 per fornitura (al ml.), ed € 40,00 per oneri sicurezza, e la relativa Offerta di € 252,00 + IVA, di cui € 212,00 per fornitura (al ml. ed al netto del ribasso del 20 %), ed € 40,00 per oneri sicurezza;
- che si intendeva integrare gli Elementi del Depuratore con altri che permettessero il riutilizzo dell'acqua per vari fini compatibili (irrigui – servizi igienici – lavaggio piazzali, ecc.);
- che era stata inoltrata richiesta di preventivo e di migliore offerta alla Ditta DORABALTEA GROUP srl di Arezzo (giusta nota n° 1245 in data 28/6/2022 del Resp. Serv. Programm. Ed Opere);

VISTA la propria Determinazione n° 117 del 03/12/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO della necessità di dover creare i collegamenti tra le varie Vasche IMOF e tra dette Vasche ed i vari Bioreattori in modo che possano essere attivati gradualmente, a seconda delle necessità nel corso della messa in funzione di tutte le attrezzature ed impianti che verranno realizzati all'interno della "Vecchia Fattoria";
- PRENDERE ATTO della necessità di mettere in opera le Canale porta tubazioni, poggiate su pozzetti prefabbricati in cemento vibro-compressi, utilizzando canale in acciaio, zincate a caldo e dotate di coperchi apribili (incernierati ad un lato), essendo quelle in cemento vibro-compresse troppo pesanti;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta, presentato dal Fabbro Rapone Marco di Alatri in data 14/11/2022, relativo alla realizzazione delle due canale porta tubazioni di € 440,00 + IVA, di cui € 400,00 per fornitura (al ml.), ed € 40,00 per oneri sicurezza, e la relativa Offerta di € 360,00 + IVA, di cui € 320,00 per fornitura (al ml. ed al netto del ribasso del 20 %), ed € 40,00 per oneri sicurezza (fermo restando la necessità di ridurre gli oneri di sicurezza trattandosi di sola fornitura);
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta, presentato dal Fabbro Rapone Marco di Alatri in data 02/12/2022, relativo alla realizzazione dei coperchi del canale porta-tubazioni, di € 305,00 + IVA, di cui € 265,00 per fornitura (al ml.), ed € 40,00 per oneri sicurezza, e la relativa Offerta di € 252,00 + IVA, di cui € 212,00 per fornitura (al ml. ed al netto del ribasso del 20 %), ed € 40,00 per oneri sicurezza (fermo restando la necessità di ridurre gli oneri di sicurezza trattandosi di sola fornitura);
- AFFIDARE al Fabbro Rapone Marco di Alatri, la realizzazione delle Canale Porta-Tubazioni e dei relativi Coperchi, in argomento;
- INTEGRARE gli Elementi del Depuratore con altri che permettano il riutilizzo dell'acqua per vari fini compatibili (irrigui – servizi igienici – lavaggio piazzali, ecc.);
- ACQUISIRE i relativi CIG inerenti le spese per la realizzazione delle canale e dei coperchi;
- IMPUTARE, le spese derivanti dal presente Atto sul CAPITOLO n° 5995 (Cod. Bilancio 2060401) RR.PP. (2016) del corrente esercizio finanziario;

VISTA la nota n° 1629 in data 23/12/2024 del Responsabile del servizio Programmazione ed Opere di questo Ente, con la quale, tra l'altro, veniva comunicato, alla Ditta Rapone Marco (Fabbro), lo sviluppo dei Preventivi/Offerte del 2022, facendo presente che trattandosi solo di fornitura non poteva essere applicato l'intero importo relativi agli Oneri di Sicurezza;

VISTE le specificazioni della Ditta Rapone Marco (Fabbro) del 27/12/2024, allocate al Protocollo della XII C.M. con il n° 1636 pari data, riguardanti la disponibilità all'assistenza, in fase di montaggio, ed alla realizzazione dei fori, una volta montate le Canale, chiedendo il permanere degli Importi degli Oneri di Sicurezza

RITENUTO DI:

- dover accettare le specificazioni della Ditta Rapone Marco (Fabbro) ad integrazione dei due Preventivi/Offerte del 2022 sopra richiamati;
- Dover comunicare l'approvazione dei due Preventivi/Offerte del 2022 integrati dalle specifiche comunicate con pec del 27/12/2024, rimodulando gli stessi in unico Preventivo/Offerta;

VISTA la propria Determinazione n° 64 del 27/12/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE i Preventivi/Offerte, presentati dal Fabbro Rapone Marco di Alatri in data 14/11/2022 (integrato con precisazioni del 27/12/2024 circa l'assistenza al montaggio ed alla realizzazione dei fori una volta montate), relativo alla realizzazione del due canale porta tubazioni di € 440,00 + IVA, di cui € 400,00 per fornitura (al ml.), ed € 40,00 per oneri sicurezza, e la relativa Offerta di € 360,00 + IVA, di cui € 320,00 per fornitura (al ml. ed al netto del ribasso del 20 %), ed € 40,00 per oneri sicurezza, e in data 02/12/2022 (integrato con precisazioni del 27/12/2024 circa l'assistenza al montaggio ed alla realizzazione dei fori una volta montate) relativo alla realizzazione dei coperchi del canale porta-tubazioni, di € 305,00 + IVA, di cui € 265,00 per fornitura (al ml.), ed € 40,00 per oneri sicurezza, e la relativa Offerta di € 252,00 + IVA, di cui € 212,00 per fornitura (al ml. ed al netto del ribasso del 20 %), ed € 40,00 per oneri sicurezza;

- CONFERMARE L'AFFIDAMENTO al Fabbro Rapone Marco di Alatri, la realizzazione delle Canale Porta-Tubazioni e dei relativi Coperchi, in argomento, al prezzo complessivo di € 15.300,00 di cui € 13.300,00 per lavori, ed € 2.000,00 per oneri sicurezza;

- ACQUISIRE il relativo CIG inerenti le spese per la realizzazione delle canale e dei coperchi;

- IMPUTARE, le spese derivanti dal presente Atto sul CAPITOLO n° 5995 (Cod. Bilancio 2060401) RR.PP. (2016) del corrente esercizio finanziario;

VISTA la nota n° 1641, in data 28/12/2024, del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, con la quale veniva, tra l'altro, comunicato al Fabbro Rapone che, i lavori di realizzazione delle Canalizzazioni e dei Coperchi, ammontavano ad € 15.300,00 (di cui € 13.300,00 per lavori, ed € 2.000,00 per Oneri Sicurezza) + IVA, con assistenza posa in opera;

RILEVATO che occorre procedere al montaggio delle canale porta tubazioni;

VISTO il Preventivo-Offerta della STC di Sandro Trasolini di Torrice, all'uopo interpellato per le vie brevi, (allogato al Protocollo della C. montana con il n° 39 dell'11/1/2025), di € 1.550,00 + IVA (Preventivo) e di € 1.395,00 + IVA (Offerta);

RITENUTO di poter approvare detto Preventivo/Offerta, affidando i lavori in parola alla Ditta stessa (STC di S. Trasolini);

VISTA la propria Determinazione n° 6 dell'11/1/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PROCEDERE alla posa in opera delle Canale porta-tubazioni per poter proseguire i lavori di posa in opera delle tubazioni effettuando i relativi collegamenti, in entrata, alle Fosse Imhof, ed i collegamenti tra le Imhof, in uscita, e i Bio (in entrata);
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta, presentato dalla Ditta STC di Sandro Trasolini di Torrice in data 11/01/2024, relativo alla posa in opera delle due canale porta tubazioni di € 1.550,00 + IVA (Preventivo), e di € 1.395,00 (Offerta), di cui € 100,00 per Oneri Sicurezza;
- AFFIDARE detti lavori alla Ditta STC di Sandro Trasolini, per l'importo di € 1.3295,00, di cui € 1.295,00 per lavori ed € 100,00 per Oneri Sicurezza;
- ACQUISIRE il relativo CIG;
- IMPUTARE, le spese derivanti dal presente Atto sul CAPITOLO n° 5995 (Cod. Bilancio 2060401) RR.PP. (2016) del corrente esercizio finanziario;

RILEVATO CHE:

- Occorre procedere alla sistemazione del tratto di strada che fiancheggia l'impianto di depurazione, in modo da potervi accedere per effettuare lavorazioni varie e monitoraggi;
- Occorre procedere alla realizzazione dei tappi delle Canale porta-tubazioni realizzate e poste in opera

VISTI i seguenti Preventivi/Offerte;

- Ditta STC di Sandro Trasolini del 22/1/2025, di € 3.690,00 + IVA per la realizzazione della stradina fiancheggiante il Depuratore (preventivo/Offerta provvisorio),
- Ditta RAPONE MARCO (Fabbro), del 24/1/2025, di € 1.020,00 + IVA, per realizzazione tappi canale e 100 staffette per giunzione canale porta-tubazioni, e di € 1.700,00 + IVA per rimanenza zincatura a caldi coperchi per canale porta-tubazioni;

VISTA la propria Determinazione n° 10 del 27/1/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PROICEDERE alla realizzazione della stradina che fiancheggia l'impianto di depurazione ed al completamento delle lavorazioni riguardanti le canale porta-tubazioni, esplicitate in premessa;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE i Preventivi/Offerte presentati dalle Ditte STC di Sandro Trasolini e Rapone Marco (Fabbro), esplicitati in premessa;
- AFFIDARE le lavorazioni relative alla realizzazione della stradina che fiancheggia il Depuratore, alla Ditta STC di Sandro Trasolini (per l'importo provvisorio di € 3.690,00 + IVA), ed al completamento delle Canale porta – tubazioni, al Fabbro Rapone Marco (per l'importo di € 1.020,00 +IVA, oltre alla rimanenza di € 1.700,00 + IVA per la zincatura a caldo dei coperchi delle Canale porta-tubazioni);
- ACQUISIRE i relativi CIG;
- IMPUTARE, le spese derivanti dal presente Atto sul CAPITOLO n° 5995 (Cod. Bilancio 2060401) RR.PP. (2016) del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO CHE:

- È stato acquisito il CIG: B50B305E5E, per l'importo complessivo di € 15.300,00;
- È Stata liquidata la Fattura n° 002-63-24 del 30/12/2024, a favore del Fabbro Rapone, in acconto per i lavori in argomento, di € 10.700,00 + IVA;;
- Essendo stata effettuata la zincatura “A CALDO” delle canalizzazioni e coperchi, anziché “A FREDDO”, con una maggiorazione di € 68,00 + IVA, al metro lineare;
- Nell'approvare il Preventivo/Offerta del 2/12/2022 della Ditta Rapone Marco (giusta Determinazione n° 117 del 3/12/2022), è stato approvato, erroneamente, il Preventivo/Offerta relativo alla realizzazione dei Coperchi utilizzando lamiera pre-zincata, anziché il Preventivo/Offerta relativo alla realizzazione dei Coperchi utilizzando lamiera nera da zincare “A CALDO” una volta realizzati i coperchi, di € 390,00 + IVA, di cui € 350,00 per fornitura (al ml.), ed € 40,00 per oneri sicurezza, e la relativa Offerta di € 320,00 + IVA, di cui € 280,00 per fornitura (al ml. ed al netto del ribasso del 20 %), ed € 40,00 per oneri sicurezza;
- Occorre rettificare il punto “4” del Dispositivo della precedente Determinazione n° 117 del 3/12/2022, nel modo seguente:

4) PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta, presentato dal Fabbro Rapone Marco di Alatri in data 02/12/2022, relativo alla realizzazione dei coperchi del canale porta-tubazioni, di € 390,00 + IVA, di cui € 350,00 per fornitura (al ml.), ed € 40,00 per oneri sicurezza, e la relativa Offerta di € 320,00 + IVA, di cui € 280,00 per fornitura (al ml. ed al netto del ribasso del 20 %), ed € 40,00 per oneri sicurezza;

- le lavorazioni rimaste da eseguire, riguardano la fornitura dei tappi, da parte del Fabbro Rapone (Off. di € 1.020,00 +IVA, approvata con Determinazione n° 10 del 27/1/2025) il montaggio dei coperchi e dei tappi, oltre alla realizzazione dei fori, da effettuarsi a cura della Ditta Trasolini (Off. di € 1.395,00 + IVA approvata

con precedente propria Determinazione n° 6 dell'11/1/2025) e della Ditta Rapone Marco (il cui supporto è stato considerato nel far rimanere invariato l'importo degli oneri sicurezza ad € 40,00 + IVA al ml.);

VISTO il Decreto Leg.vo n° 77 del 25/2/1995 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO CHE** è stata effettuata la zincatura “A CALDO” dei coperchi, anziché “A FREDDO”, con una maggiorazione di € 68,00 + IVA, al metro lineare;
- 2) DI DARE ATTO CHE**, nell'approvare il Preventivo/Offerta del 2/12/2022 della Ditta Rapone Marco (giusta Determinazione n° 117 del 3/12/2022), è stato approvato, erroneamente, il Preventivo/Offerta relativo alla realizzazione dei Coperchi utilizzando lamiera prezincata, anziché il Preventivo/Offerta relativo alla realizzazione dei Coperchi utilizzando lamiera nera da zincare “A CALDO” una volta realizzati i coperchi, di € 390,00 + IVA, di cui € 350,00 per fornitura (al ml.), ed € 40,00 per oneri sicurezza, e la relativa Offerta di € 320,00 + IVA, di cui € 280,00 per fornitura (al ml. ed al netto del ribasso del 20 %), ed € 40,00 per oneri sicurezza;
- 3) DI DARE ATTO** della necessità di rettificare il punto “4” del Dispositivo della precedente Determinazione n° 117/2022, per le motivazioni espresse in premessa;
- 4) DI RETTIFICARE**, come in effetti rettifica, il Punto “4” del dispositivo della precedente Determinazione n° 117/2022, nel modo seguente:

4) PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta, presentato dal Fabbro Rapone Marco di Alatri in data 02/12/2022, relativo alla realizzazione dei coperchi del canale porta-tubazioni, di € 390,00 + IVA, di cui € 350,00 per fornitura (al ml.), ed € 40,00 per oneri sicurezza, e la relativa Offerta di € 320,00 + IVA, di cui € 280,00 per fornitura (al ml. ed al netto del ribasso del 20 %), ed € 40,00 per oneri sicurezza;

- 5) DI DARE ATTO CHE**, a seguito della rettifica del punto “4” del Dispositivo della Determinazione 117/2022, l'importo complessivo dei lavori di realizzazione delle due canalizzazioni e dei relativi coperchi, ammonta ad € 17.000,00 + IVA, di cui € 15.000,00 per lavori, ed € 2.000,00 per Oneri Sicurezza;
- 6) DI DARE ATTO CHE** le lavorazioni rimaste da eseguire, riguardano la fornitura dei tappi, da parte del Fabbro Rapone (Offerta di € 1.020,00 +IVA, approvata con Determinazione n° 10 del 27/1/2025) il montaggio dei coperchi e dei tappi, oltre alla realizzazione dei fori, da effettuarsi a cura della Ditta Trasolini (Off. di € 1.395,00 + IVA approvata con precedente propria Determinazione n° 6 dell'11/1/2025) e della Ditta Rapone Marco (il cui supporto è stato considerato nel far rimanere invariato l'importo degli oneri sicurezza ad € 40,00 + IVA al ml.);
- 7) DI CONFERMARE** l'affidamento delle lavorazioni relative alla realizzazione della stradina che fiancheggia il Depuratore, alla Ditta STC di Sandro Trasolini (per l'importo provvisorio di € 3.690,00 + IVA), ed al completamento delle Canale porta – tubazioni, al Fabbro Rapone Marco (per l'importo di € 1.020,00 +IVA, oltre alla rimanenza di € 1.700,00 + IVA per la zincatura a caldo dei coperchi delle Canale porta-tubazioni);
- 8) DI ACQUISIRE** il CIG relativo alla somma complessiva da liquidare alla Fabbro Marco Rapone di € 7.320,00 + IVA (di cui € 4.600,00, per Saldo lavori, € 1.700,00, per rimanenza maggiorazione dovuta alla zincatura a caldo dei coperchi delle Canale, ed € 1.020,00 + IVA, per completamento Canale porta-tubazioni);
- 9) DI PROVVEDERE** alle liquidazioni a favore delle Ditte Rapone e Trasolini, dopo la chiusura di tutte le lavorazioni sopra descritte;
- 10) DI IMPUTARE**, le spese derivanti dal presente Atto sul CAPITOLO n° 5995 (Cod. Bilancio 2060401) RR.PP. (2016) del corrente esercizio finanziario;
- 11) DI DARE ATTO** che la presente Determinazione
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
 - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“PROGRAMMAZIONE ED OPERE”
(Geom. Giuseppe Raponi)**