XII COMUNITA' MONTANA "MONTI ERNICI"

Viale della Repubblica n° 64 - 03029 VEROLI (FR)

(Tel. 0775.239021 – 0775.235216 - Fax: 0775.235218) (C.F.:80007150602)

(sito internet: www.cm12ernici.it - e-mail: raponi@cm12ernici.it)

Servizio Programmazione ed Opere

UFFICIO TECNICO
S E R V I Z I O
PROGRAMMAZIONE ED OPERE

DETERMINAZIONE
N° 22 DEL 19 OTTOBRE 2026

==========

OGGETTO:
L.R. 27/1998 – ARTT. 32 E 39: MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICHE DISMESSE- DETERMINAZIONE DIREZIONE REGIONALE CICLO RIFIUTI N° G18225 DEL 20/12/2022: SITO VEGGIANO - REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE. (CUP: F11J17000130002)

=======

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove del mese di OTTOBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le Delibere della Giunta della XII Comunità Montana nn° 64 del 28/12/2020, (con la quale, tra l'altro, veniva nominato/confermato il Geom. Giuseppe Raponi Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere), 2 in data 12/1/2022, in data 10/1/2023 e 22 in data 11/8/2025 (con le quali, tra l'altro, il Geom. Giuseppe Raponi veniva confermato Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere);

VISTO il Decreto Legislativo n° 22 del 5/2/1997, con all'oggetto: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

VISTA la Legge Regionale n° 27 in data 9/7/1998, con all'oggetto: "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTO il D.M. 25 Ottobre 1999 n° 471, con all'oggetto: "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D. Legislativo 5/2/1997 n° 22, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il DM n° 468 del 18/9/2001 (Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale), nel quale, tra l'altro, figurano, per il Lazio, 85 Comuni (su 91) per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di discariche dismesse (attivate, per lo più, ai sensi dell'art. 12 del DPR n° 915 del 10/09/1982);

CONSIDERATO che detto art. 12 del DPR 915/1982, recita: "Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanità. Ove la predetta urgente necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministro della sanità. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica";

CONSIDERATO che la XII Comunità Montana ha ritenuto di procedere ad un primo censimento dei siti inquinati al fine di descrivere una mappatura che consenta di predisporre un programma generale di intervento, in modo tale da abbassare i costi di bonifica omogeneizzando e scaglionando in maniera sinergica i sistemi di intervento;

VISTA la nota della XII Comunità Montana (Prot. n° 655 in data 21/3/2002), con la quale comunicava ai Comuni del comprensorio che:
- i siti inquinati, individuati sul territorio comunitario, sono stati inseriti all'interno dell'Asse III, Misura III.1 del DOCUP (Ob. 2 2000-2006) della Regione Lazio, con la prospettiva di effettuare un'unica progettazione integrata, omogenea e sinergica;
- per i progetti che saranno ammessi a finanziamento è possibile che sia prevista una quota di cofinanziamento a carico degli Enti proponenti (circa il 6%);
- i Comuni interessati possono presentare direttamente richiesta di finanziamento, facendo fronte all'eventuale quota a carico (circa il 6%), o delegare la XII C. M. che si è resa disponibile a redigere i progetti esecutivi (ovvero ad aggiornare le progettazioni già in essere) oltre a compartecipare all'eventuale quota a carico degli Enti (circa il 6%) nella misura del 50%;

CONSIDERATO che il percorso esposto dalla XII C.M., circa sia la predisposizione di progettazione che faccia riferimento ad un unico disegno di recupero che la disponibilità a contribuire con una quota di circa il 3%, per quelle opere che non risultassero finanziate al 100 % ma a circa il 94%, risulta alquanto lineare e razionale;

CONSIDERATO che alcuni Comuni hanno delegato la Comunità Montana la predisposizione dei progetti nonché la realizzazione delle eventuali opere di bonifica;

VISTA la Delibera di Giunta Comunitaria n° 28 in data 13/7/2017, con la quale, tra l'altro, veniva Deliberato di:
- PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa;
- PRENDERE ATTO delle note dell'ARPA LAZIO e della Provincia di Frosinone sopra richiamate, anche riguardo al superamento delle concentrazioni (CSC) previste dalla Ta, 1 (colonna A) Allegato 5 – parte IV del D. L.vo 152/2006 (Siti "Veggiano", "Colle delle Tende" e "Pozzolane"), che comportano l'attivazione della redazione delle ANALISI DI RISCHIO SPECIFICO, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- RICHIEDERE, alla Regione Lazio, l'utilizzo delle economie per la redazione delle Relazioni di Analisi Rischio Specifico;
- APPROVARE i Rendiconti provvisori delle spese sostenute riguardo ai Siti "Veggiano" (€ 65.859,52), "Colle delle Tende" (€ 113.548,48), "Pozzolane" (€ 117.396,15) e "Tefuci" (€ 95.142,45);

- COMUNICARE, comunque, ai Comuni interessati di attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente per la redazione delle ANALISI DI RISCHIO SPECIFICO;
- DARE COMUNICAZIONE, di quanto sopra deliberato, alla Regione Lazio, ai rispettivi Comuni ed alla Provincia di Frosinone;
- PROVVEDERE a riconsegnare i siti di che trattasi ai rispettivi Comuni, una volta eseguiti gli ulteriori adempimenti da parte della Provincia di Frosinone e dell'Arpa Lazio;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti saranno adottati dal Servizio Programmazione ed Opere della XII C. Montana;

CONSIDERATO che, in data 30/11/2017, si è svolta una Riunione (Tavolo Tecnico), presso La Regione Lazio – Area Bonifica Siti Inquinati, per affrontare le varie problematiche in essere che impediscono la chiusura degli interventi previsti dagli Accordi "APQ8" e "3° APQ8" e dagli Interventi "PSR";

RIGUARDO, ai siti inquinati rientranti nel 3° Accordo APQ8, è emerso quanto segue:

N° Ord.	Denominazione Sito Inquinato	Problematiche emerse	Attività da svolgere
1	TEFUCI (Comune di Fiuggi)	- Certificazione Provinciale sugli Interventi - Esistenza richiesta Integrazione caratterizzazione (già presentata e presa atto da parte Ministero); - -Completamento attività caratterizzazione - Presenza superamenti CSC; - Presentazione richieste finanziamento per copertura provvisoria Area Sito interessato	Avvio integrazione e completamento caratterizzazione; Attivazione Analisi Rischio Specifica; Copertura provvisoria area interessata dal Sito; Sollecitare Provincia per emissione certificazione di competenza; **Richiesta finanziamento per completamento attività e chiusura Intervento**
2	VEGGIANO (Comune di Vico Nel Lazio)	- Certificazione Provinciale sugli Interventi; - Presenza superamenti CSC; - Copertura provvisoria area interessata dal Sito Utilizzo Economie	Attivazione Analisi Rischio Specifica; Copertura area Sito; Sollecitare Provincia per emissione certificazione di competenza; **Richiesta finanziamento per completamento attività e chiusura Intervento**
3	POZZOLANE (Comune di Piglio)	- Certificazione Provinciale sugli Interventi; - Presenza superamenti CSC; - Copertura provvisoria area interessata dal Sito Utilizzo Economie	Attivazione Analisi Rischio Specifica; Copertura area Sito; Sollecitare Provincia per emissione certificazione di competenza; **Richiesta finanziamento per completamento attività e chiusura Intervento**
4	COLLE DELLE TENDE (Comune di Serrone)	- Certificazione Provinciale sugli Interventi; - Presenza richiesta integrazione attività caratterizzazione; - Presenza superamenti CSC; Utilizzo Economie	Attivazione Analisi Rischio Specifica; Confermare integrazione attività caratterizzazione (già presentata in precedenza); Completamento attività Caratterizzazione; Copertura area Sito; Sollecitare Provincia per emissione certificazione di competenza; **Richiesta finanziamento per completamento attività e chiusura Intervento**

CONSIDERATO che, per completare le attività di caratterizzazione, di copertura Aree Siti e Analisi di Rischio Specifica, occorrono le seguenti risorse finanziarie:

N° Ord.	Denominazione Sito Inquinato	Problematiche emerse	RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE
1	TEFUCI (Comune di Fiuggi)	- Attività Analisi Rischio Specifica	**€ 70.000**
		Copertura provvisoria Area Sito	**€ 345.573,00**
2	VEGGIANO (Comune di Vico Nel Lazio)	- Attività Analisi Rischio Specifica	**€ 40.000**
		Copertura provvisoria Area Sito	**€ 32.000**
3	POZZOLANE (Comune di Piglio)	Attività Analisi Rischio Specifica	**€ 40.000**
		Copertura provvisoria Area Sito	**€ 50.000**
4	COLLE DELLE TENDE (Comune di Serrone)	Attività Analisi Rischio Specifica	**€ 55.000**
		Copertura Provvisoria Area Sito	**€ 50.000**

CONSIDERATO che il gran lasso di tempo trascorso, per alcuni siti, tra la chiusura dei lavori, ha comportato un surplus enorme di lavoro, sia per gli Uffici della XII C. Montana che per i Professionisti incaricati, creando un immenso disagio tecnico-amministrativo;

RITENUTO di dover procedere alla richiesta di finanziamento per l'attivazione delle procedure per l'Analisi di Rischio Specifica e per la copertura provvisoria dell'area interessata dai Siti inquinati in argomento;

CONSIDERATA la necessità di richiedere ai Comuni interessati la delega per lo svolgimento delle attività sopra descritte, nonché l'impegno a rimborsare la XII C.M. per le spese sostenute a tal proposito, in caso di mancato finanziamento da parte della Regione Lazio;

VISTA la Delibera di Giunta Comunitaria n° 49 in data 06/12/2017, con la quale, tra l'altro, veniva Deliberato di:
- PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa;
- DARE ATTO del gran maggiore lavoro ed enorme disagio, sopportato dagli Uffici della XII C.M. e dai tecnici esterni incaricati, dovuti alla mancanza della chiusura, per alcuni Siti, degli interventi in argomento;
- PRESENTARE, alla Regione Lazio, le richieste di finanziamento per la redazione delle ANALISI DI RISCHIO SPECIFICO e per la copertura provvisoria delle aree interessate dai Siti inquinati in Parola, secondo il quadro riepilogativo esplicitato in premessa;
- RICHIEDERE ai Comuni interessati, apposito Atto di Delega e di impegno a rimborsare alla XII C. Montana le spese sostenute per le attività sopra descritte, in caso di mancato finanziamento regionale;
- DARE COMUNICAZIONE, di quanto sopra deliberato, alla Regione Lazio, ai rispettivi Comuni ed alla Provincia di Frosinone;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti saranno adottati dal Servizio Programmazione ed Opere della XII C. Montana;

RILEVATO CHE, in data 30/11/2022, sono state ripresentate le seguenti richieste di finanziamento inerenti sempre i vari Siti Inquinati (ex Discariche Comunali RSU):

N° Ord	COMUNE	Denominazione Sito	Note (Rich. Finanz.)	ATTIVITA' Oggetto Richiesta	Importo Richiesto
1	Boville Ernica	Fosso Rio	N° 2021 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	€ 60.000,00
2	Collepardo	Fossa Cupa	N° 2017 del 30/11/2022	Copertura Provvisoria	€ 110.000,00
3	Collepardo	Fossa Cupa	N° 2018 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	€ 55.000,00
4	Fiuggi	Tefuci	N° 2010 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	€ 80.000,00
5	Fiuggi	Tefuci	N° 2011 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	€ 80.000,00
6	Fiuggi	Tefuci	N° 2021 del 30/11/2022	Copertura Provvisoria	€ 400.000,00
7	Piglio	Pozzolane	N° 2014 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	€ 50.000,00
8	Piglio	Pozzolane	N° 2015 del 30/11/2022	Copertura Provvisoria	€ 70.000,00
9	Serrone	Colle delle Tende	N° 2012 del 30/11/2022	Copertura Provvisoria	€ 140.000,00
10	Serrone	Colle delle Tende	N° 2023 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	€ 65.000,00
11	Torre Cajetani	Valle Martora	N° 2019 del 30/11/2022	Copertura Provvisoria	€ 110.000,00
12	Torre Cajetani	Valle Martora	N° 2020 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	€ 55.000,00
13	Vico Nel Lazio	Veggiano	N° 2016 del 30/11/2022	Copertura Provvisoria	€ 70.000,00

VISTA la DETERMINAZIONE della Regione Lazio – Direzione Regionale Ciclo Rifiuti – Area Bonifica Siti Inquinati n° G18225 in data 20/12/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- approvare le richieste di contributo presentate dalla XII C. Montana di Veroli;
- di impegnare, a favore della XII C.M. la somma complessiva di € 725.000,00 (Eserc. Finanz. 2022) per lo svolgimento delle attività riportate nel seguente Quadro riepilogativo:

N° Ord	COMUNE	Denominazione Sito	Note (Rich. Fin.)	ATTIVITA' Oggetto Richiesta	Protocollo Regione Lazio	Importo Concesso
1	Boville Ernica	Fosso Rio	N° 2021 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	N° 1216175 del 01/12/2022	€ 60.000,00
2	Collepardo	Fossa Cupa	N° 2017 del 30/11/2022	Copertura Provvisoria	N° 1216175 Del 01/12/2022	€ 110.000,00
3	Collepardo	Fossa Cupa	N° 2018 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	N° 1216175 del 01/12/2022	€ 55.000,00
4	Fiuggi	Tefuci	N° 2010 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	N° 1216175 del 01/12/2022	€ 80.000,00
5	Fiuggi	Tefuci	N° 2011 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	N° 1216175 del 01/12/2022	€ 80.000,00
6	Piglio	Pozzolane	N° 2014 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	N° 1216175 del 01/12/2022	€ 50.000,00
7	Piglio	Pozzolane	N° 2015 del 30/11/2022	Copertura Provvisoria	N° 1216175 del 01/12/2022	€ 70.000,00
8	Serrone	Colle delle Tende	N° 2012 del 30/11/2022	Copertura Provvisoria	N° 1216175 del 01/12/2022	€ 140.000,00
9	Serrone	Colle delle Tende	N° 2023 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	N° 1216175 del 01/12/2022	€ 65.000,00
10	Torre Cajetani	Valle Martora	N° 2019 del 30/11/2022	Copertura Provvisoria	N° 1216175 del 01/12/2022	€ 110.000,00
11	Torre Cajetani	Valle Martora	N° 2020 del 30/11/2022	Analisi Rischio Sito Specifica	N° 1216175 del 01/12/2022	€ 55.000,00
12	Vico Nel Lazio	Veggiano	N° 2016 del 30/11/2022	Copertura Provvisoria	N° 1216175 del 01/12/2022	€ 70.000,00

VISTA la Delibera di Consiglio della XII C. Montana n° 3 del 19/06/2023, atto reso immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la Prima Variazione di Bilancio, che, tra l'altro, riguardo agli Interventi su Vari Siti Inquinati, riguardanti le Coperture Provvisorie e le Analisi di Rischio Sito Specifica, prevede:
- la Maggiore Entrata di € 725.00,00 (inserita nell'apposito Capitolo 185 delle "Entrate");
- la conseguente Maggiore Uscita di € 725.006,00 (inserita nell'apposito Capitolo 5215 delle "USCITE":

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 50 in data 28/6/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- PRENEDE ATTO della Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo Rifiuti – Area Bonifica Siti Inquinati n° G18225 in data 20/12/2022, con la quale, tra l'altro, venivano finanziati gli Interventi, esplicitati in premessa, per l'importo complessivo di € 725.000,00;
- IMPEGNARE la somma di € 725.000,00 per gli interventi (copertura provvisoria aree Siti Inquinati vari e Redazione Analisi di Rischio Sito Specifica), imputando la stessa sull'apposito CAPITOLO n° 5215, del corrente esercizio finanziario;
- IMPUTARE le spese di cui al presente Atto sull'Intervento n° 5215, del corrente esercizio finanziario;

VISTI:
- la Delibera di Giunta della XII Comunità Montana n° 25 del 26/6/2023, con la quale, tra l'altro, venivano adottati gli SCHEMI aggiornati del Piano Triennale Lavori Pubblici 2023-2025 e l'Elenco Annuale 2023, nonché gli SCHEMI aggiornati del Piano Biennale Acquisti Beni e Servizi 2023-2024 e l'Elenco Annuale 2023;
- la Delibera di Consiglio della XII Comunità Montana n° 4 del 21/7/2023, con la quale, tra l'altro, venivano approvati il Piano Triennale Lavori Pubblici 2023-2025 e l'Elenco Annuale 2023;
- la Delibera di Consiglio della XII Comunità Montana n° 5 del 21/7/2023, con la quale, tra l'altro, venivano approvati il Piano Biennale Acquisti Beni e Servizi 2023-2024 e l'Elenco Annuale 2023;

RILEVATO CHE, nel Programma Triennale OO.PP. e nell'elenco Annuale 2023, sono state inseriti gli INTERVENTI E LE ATTIVITA' di cui al Finanziamento Regionale (Determinazione Regionale n° G18225 del 20/12/2022) inerenti i SITI INQUINATI:

N° Ord	COMUNE	Denominazione Sito	INTERVENTO/ ATTIVITA'	CUP	Importo Concesso	Attività da intraprendere
1	Boville Ernica	Fosso Rio	Analisi Rischio Sito Specifica	F71J17000260002	€ 60.000,00	Affidamento incarico Redazione Analisi Rischio Sito Specifica
2	Collepardo	Fossa Cupa	Copertura Provvisoria	F31J17000050002	€ 110.000,00	Rendicontazione (Lavori già effettuati dalla XII C.M. con anticipo somme)

3	Collepardo	Fossa Cupa	Analisi Rischio Sito Specifica	F31J17000040002	€ 55.000,00	Verifica Affidamento incarico Redazione Analisi Rischio Sito Specifica già conferito dal Comune
4	Fiuggi	Tefuci	Analisi Rischio Sito Specifica	F31J17000120002	€ 80.000,00	Affidamento incarico Redazione Analisi Rischio Sito Specifica
5	Piglio	Pozzolane	Analisi Rischio Sito Specifica	F22J17000110002	€ 50.000,00	Affidamento incarico Redazione Analisi Rischio Sito Specifica
6	Piglio	Pozzolane	Copertura Provvisoria	F11J17000130002	€ 70.000,00	Effettuare sopralluogo, pulizia Area e Affidamento lavori
7	Serrone	Colle delle Tende	Analisi Rischio Sito Specifica	F11J17000100002	€ 65.000,00	Affidamento incarico Redazione Analisi Rischio Sito Specifica
8	Torre Cajetani	Valle Martora	Copertura Provvisoria	F81J17000280002	€ 110.000,00	Rendicontazione (Lavori già effettuati dalla XII C.M. con anticipo somme)
9	Torre Cajetani	Valle Martora	Analisi Rischio Sito Specifica	F81J17000270002	€ 55.000,00	Affidamento incarico Redazione Analisi Rischio Sito Specifica
10	Vico Nel Lazio	Veggiano	Copertura Provvisoria	F81J17000290002	€ 70.000,00	Effettuare sopralluogo, pulizia Area e Completamento lavori copertura

RITENUTO DI DOVER:
- comunicare ai Comuni interessati gli avvenuti finanziamenti;
- effettuare i sopralluoghi presso i siti per i quali sono stati ottenuti i finanziamenti sopra descritti;
- provvedere alla bonifica delle aree interessate da vegetazione spontanea, ecc,, onde poter procedere alla realizzazione delle coperture provvisorie ed ai sopralluoghi inerenti la Redazione delle Analisi di Rischio Sisto Specifica;
- adottare, per la realizzazione delle Coperture Provvisorie, le stesse metodologie usate per i Siti "FOSSACUPA" e "VALLE MARTORA";
- dare atto dell'avvenuta realizzazione della Copertura Provvisoria del Sito "FOSSACUPA" in Comune di Collepardo, compatibile per la "MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE";
- dare atto dell'avvenuta realizzazione della Copertura Provvisoria del Sito "VALLE MARTORA" in Comune di Torre Cajetani, compatibile per la "MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE";
- avviare una raccolta di manifestazioni di interesse per la Redazione delle Relazioni Analisi Rischio Sito Specifica per i Siti in questione, attraverso la Pubblicazione di Avviso Pubblico agli Albi Pretori dei Comuni interessati e della XII C. Montana;
- contattare, per la esecuzione dei lavori di pulizia delle aree, la Ditta STC di Sandro Trasolini, in quanto già a conoscenza dei luoghi e delle varie problematiche;
- contattare, per la realizzazione della Copertura del Sito Veggiano, la Ditta DEL DUCA di Terracina, in quanto rimasta aggiudicataria dei lavori nel 2020;
- contattare, per la realizzazione della Copertura del Sito Pozzolane, la EURODROP di Polena Trocchia (NA), in quanto ha già realizzato la copertura del Sito "FOSSACUPA", o, in alternativa la suddetta Ditta DEL DUCA di Terracina;
- dare atto che i Professionisti (Geologi) o Studi Professionali di Geologia, dovranno, nel redigere le rispettive Relazioni di Analisi di Rischio Sito Specifica, tener conto dei valori di fondo dell'Area degli Ernici, in quanto di origine vulcanica;
- predisporre i Quadri Tecnici Economici relativi ai vari Interventi Finanziati, anche ai fini dell'acquisizione degli svariati CIG;

VISTE LE SEGUENTI NOTE DELLA XII COMUNITA' MONTANA NN°:
- 1565 del 27/10/2023 inviata al **Comune di Collepardo**, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata l'avvenuto finanziamento della Realizzazione della Copertura del **Sito "FOSSACUPA"** per l'importo di € 110.000,00, e che, quindi, il Comune veniva sollevato dall'impegno della restituzione delle somme anticipate dalla XII C. Montana;
- 1564 del 27/10/2023 inviata al **Comune di Collepardo**, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata l'avvenuto finanziamento dell'attività inerente la Redazione dell' **ANALISI DI RISCHIO DI SISTO SPECIFICA – Sito FOSSACUPA**, per l'importo di € 55.000,00, chiedendo notizie in merito;
- 1567 del 27/10/2023 inviata al **Comune di Torre Cajetani**, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata l'avvenuto finanziamento della Realizzazione della Copertura del **Sito "VALLE MARTORA"** per l'importo di € 110.000,00, e che, quindi, il Comune veniva sollevato dall'impegno della restituzione delle somme anticipate dalla XII C. Montana;
- 1566 del 27/10/2023 inviata al **Comune di Torre Cajetani**, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata l'avvenuto finanziamento dell'attività inerente la Redazione dell' **ANALISI DI RISCHIO DI SISTO SPECIFICA – Sito FOSSACUPA**, per l'importo di € 55.000,00, chiedendo notizie in merito;
- 1568 del 27/10/2023 inviata al **Comune di Boville Ernica**, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata l'avvenuto finanziamento dell'attività inerente la Redazione dell' **ANALISI DI RISCHIO DI SISTO SPECIFICA – Sito FOSSO RIO**, per l'importo di € 60.000,00, chiedendo notizie in merito;
- 1569 del 27/10/2023 inviata al **Comune di Fiuggi**, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata l'avvenuto finanziamento dell'attività inerente la Redazione dell' **ANALISI DI RISCHIO DI SISTO SPECIFICA – Sito TEFUCI**, per l'importo di € 80.000,00, chiedendo notizie in merito;
- 1570 del 27/10/2023 inviata al **Comune di SERRONE**, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata l'avvenuto finanziamento dell'attività inerente la Redazione dell' **ANALISI DI RISCHIO DI SISTO SPECIFICA – Sito COLLE DELLE TENDE**, per l'importo di € 65.000,00, chiedendo notizie in merito;
- 1571 del 27/10/2023 inviata al **Comune di PIGLIO**, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata l'avvenuto finanziamento dell'attività inerente la Redazione dell' **ANALISI DI RISCHIO DI SISTO SPECIFICA – Sito POZZOLANE**, per l'importo di € 50.000,00, chiedendo notizie in merito;
- 1572 del 27/10/2023 inviata al **Comune di PIGLIO**, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata l'avvenuto finanziamento dell'attività inerente la Realizzazione della Copertura del **Sito POZZOLANE**, per l'importo di € 70.000,00, chiedendo notizie in merito;
- 1573 del 27/10/2023 inviata al **Comune di VICO NEL LAZIO**, con la quale, tra l'altro, veniva comunicata l'avvenuto finanziamento dell'attività inerente la Realizzazione della Copertura del **Sito VEGGIANO**, per l'importo di € 70.000,00, chiedendo notizie in merito per l'eventuale ripresa dei lavori;

VISTO lo Schema di Avviso Pubblico di raccolta manifestazioni interesse per la Redazione delle Relazioni Analisi Rischio Sito Specifica:

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 81 in data 24/11/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- EFFETTUARE i sopralluoghi presso i siti per i quali sono stati ottenuti i finanziamenti sopra descritti;
- PROVVEDERE alla bonifica delle aree interessate da vegetazione spontanea, ecc,, onde poter procedere alla realizzazione delle coperture provvisorie ed ai sopralluoghi inerenti la Redazione delle Analisi di Rischio Sisto Specifica;
- ADOTTARE, per la realizzazione delle Coperture Provvisorie, le stesse metodologie usate per i Siti "FOSSACUPA" e "VALLE MARTORA";
- DARE ATTO dell'avvenuta realizzazione della Copertura Provvisoria del Sito "FOSSACUPA" in Comune di Collepardo, compatibile per la "MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE";
- DARE ATTO dell'avvenuta realizzazione della Copertura Provvisoria del Sito "VALLE MARTORA" in Comune di Torre Cajetani, compatibile per la "MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE";
- PROCEDERE nella predisposizione delle Rendicontazioni Finali riguardanti tutte le Attività dirette alla Realizzazione delle Coperture Provvisorie (compatibili con quelle Definitive ai fini della Messa in Sicurezza Permanente) dei due Siti "FOSSACUPA", in Comune di Collepardo, e "VALLE MARTORA", in Comune di Torre Cajetani;
- AVVIARE una raccolta di manifestazioni di interesse per la Redazione delle Relazioni Analisi Rischio Sito Specifica per i Siti in questione, attraverso la Pubblicazione di Avviso Pubblico agli Albi Pretori dei Comuni interessati e della XII C. Montana;
- CONTATTARE, per la esecuzione dei lavori di pulizia delle aree, la Ditta STC di Sandro Trasolini, in quanto già a conoscenza dei luoghi e delle varie problematiche;
- CONTATTARE, per la realizzazione della Copertura del Sito Veggiano, la Ditta DEL DUCA di Terracina, in quanto rimasta aggiudicataria dei lavori nel 2020;
- CONTATTARE, per la realizzazione della Copertura del Sito Pozzolane, la EURODROP di Polena Trocchia (NA), in quanto ha già realizzato la copertura del Sito "FOSSACUPA", o, in alternativa, la suddetta Ditta DEL DUCA di Terracina;
- DARE ATTO che i Professionisti (Geologi) o Studi Professionali di Geologia, dovranno, nel redigere le rispettive Relazioni di Analisi di Rischio Sito Specifica, tener conto dei valori di fondo dell'Area degli Ernici, in quanto di origine vulcanica;
- PREDISPORRE i Quadri Tecnici Economici relativi ai vari Interventi Finanziati, anche ai fini dell'acquisizione degli svariati CIG;
- DARE ATTO che, per tutti gli Interventi finanziati di che trattasi, il ruolo di RUP è ricoperto dal Responsabile del Servizio (Geom. Giuseppe Raponi);
- APPROVARE l'allegato Schema di Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la Redazione delle Relazioni di Analisi Rischio Sito Specifica in parola;
- IMPUTARE le spese di cui al presente Atto sull'Intervento n° 5215, del corrente esercizio finanziario;

VISTE LE SEGUENTI NOTE DEI COMUNI INTERESSATI:
- Comune di Collepardo: n° 5294 del 24/11/2023 – trasmissione Delibera Giunta Comunale n° 39 del 22/11/2023 (copertura provvisoria);
- Comune di Vico Nel Lazio: n° 7181 del 27/11/2023 – comunicazioni su realizzazione copertura con richiesta di proseguire nei lavori di copertura in argomento;
- Comune di Boville Ernica: n° 12469 del 29/11/2023 – comunicazioni su redazione analisi di rischio sito specifica;
- Comune di Fiuggi – n° 15537 del 13-11-2023- comunicazioni su redazione analisi di rischio sito specifica;
- Comune di Serrone – n° 7964 del 30/10/2023- comunicazioni su redazione analisi di rischio sito specifica, con richiesta di procedere in tal senso;
- Comune di Piglio – n° 9757 del 28/11/2023- comunicazioni su redazione analisi di rischio sito specifica, con richiesta di procedere in tal senso;
- Comune di Piglio – n° 9756 del 28/11/2023- comunicazioni su realizzazione copertura provvisoria area sito, con richiesta di procedere in tal senso;

CONSIDERATO che;
- sono stati effettuati sopralluoghi delle Aree dei Siti Pozzolane, Colle delle Tende e Veggiano e che le stesse risultano infestate da vegetazione spontanea ecc,, che non permette di verificare le lavorazioni da effettuare per definire gli Interventi relativi alle coperture Provvisorie ed alle Analisi di Rischio;
- è necessario ad un urgente intervento di pulizia delle aree interessate;
- è stato chiesto alla Ditta STC di Sandro Trasolini di procedere ad una ricognizione dei luoghi e di presentare Preventivi e Migliori Offerte;
- è stato Pubblicato l'Avviso Pubblico n° 1885 del 01/12/2023 (dal 4/12/2023 e vi rimarrà fino all'11/12/2023), riguardante la Raccolta di Manifestazioni di Interesse, da parte di Geologi e/o Studi Professionali di Geologia, per la Redazione delle Relazioni delle Analisi di Rischio Sito Specifica dei Siti "VALLE MARTORA" (Torre Cajetani), "FOSSO RIO" (Boville Ernica); "COLLE DELLE TENDE" (Serrone), "POZZOLANE" (Piglio) e "TEFUCI" (Fiuggi);

VISTI i seguenti Preventivi /Offerte presentati dalla Ditta STC di Sandro Trasolini in data 9/12/2023:
- per sito Veggiano (Prot. n° 1957 del 9/12/2023) – Preventivo € 3.700,00 + IVA - OFFERTA: € 3.145,00 + IVA;
- per sito Pozzolane (Prot. n° 1955 del 9/12/2023) – Preventivo € 4.900,00 + IVA - OFFERTA: € 4.165,00 + IVA;
- per sito Colle delle Tende (Prot. n° 1956 del 9/12/2023) – Preventivo € 7.400,00 + IVA - OFFERTA: € 6.290,00 + IVA;

RITENUTO DI DOVER PROCEDERE CON URGENZA ALLA PULIZIA DELLE AREE IN QUESTIONE;

RILEVATO CHE, i Quadri Tecnici Economici, relativi alla Redazione delle Analisi di Rischio Sito Specifica ed alla Copertura Provvisoria delle Aree dei Siti "Veggiano" e "Pozzolane", possono essere così formulati:
A) Quadro Tecnici- Economico Redazione Relazione Analisi Rischio Sito Specifica Sito "VALLE MARTORA", in Comune di Torre Cajetani (€ 55.000,00):

SITO "VALLE MARTORA" IN COMUNE DI TORRE CAJETANI (EX DISCARICA RSU DISMESSA)

REDAZIONE RELAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Voce	Sottov.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Importo Concesso	Attività da intraprendere
A		SERVIZI , FORNITURE E LAVORI		€ 34.000,00
	1	Analisi Documentazione in essere e presa visione dei luoghi con verifica (Piano Caratterizzazione – Sviluppo Caratterizzazione -	€ 3.000,00	
	2	Redazione Relazione Analisi Rischio Sito Specifica	€ 10.000,00	
	3	Servizi e lavori per esecuzione accertamenti, indagini ed analisi integrative	€ 15.000,00	
	4	Redazione Elaborati diretti alla Messa in Sicurezza Permanente	€ 4.000,00	
	5	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 21.000,00
	1	Imprevisti	€ 7.000,00	
	2	Oneri previdenziali e professionali	€ 1.320,00	
	3	Spese Varie	€ 3.000,00	
	4	IVA	€ 9.680,00	
		TOTALE COMPLESSIVO		**€ 55.000,00**

B) Quadro Tecnici- Economico Redazione Relazione Analisi Rischio Sito Specifica Sito "FOSSACUPA", in Comune di Collepardo (€ 55.000,00):

SITO "FOSSACUPA" IN COMUNE DI COLLEPARDO (EX DISCARICA RSU DISMESSA)

REDAZIONE RELAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Voce	Sottov.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Importo Concesso	Attività da intraprendere
A		SERVIZI , FORNITURE E LAVORI		€ 34.000,00
	1	Analisi Documentazione in essere e presa visione dei luoghi con verifica (Piano Caratterizzazione – Sviluppo Caratterizzazione -	€ 3.000,00	
	2	Redazione Relazione Analisi Rischio Sito Specifica	€ 10.000,00	
	3	Servizi e lavori per esecuzione accertamenti, indagini ed analisi integrative	€ 15.000,00	
	4	Redazione Elaborati diretti alla Messa in Sicurezza Permanente	€ 4.000,00	
	5	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 21.000,00
	1	Imprevisti	€ 7.000,00	
	2	Oneri previdenziali e professionali	€ 1.320,00	
	3	Spese Varie	€ 3.000,00	
	4	IVA	€ 9.680,00	
		TOTALE COMPLESSIVO		**€ 55.000,00**

C) Quadro Tecnici- Economico Redazione Relazione Analisi Rischio Sito Specifica Sito "POZZOLANE", in Comune di Piglio (€ 50.000,00):

SITO "POZZOLANE" IN COMUNE DI PIGLIO (EX DISCARICA RSU DISMESSA)

REDAZIONE RELAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Voce	Sottov.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Importo Concesso	Attività da intraprendere
A		SERVIZI , FORNITURE E LAVORI		€ 34.000,00
	1	Analisi Documentazione in essere e presa visione dei luoghi con verifica (Piano Caratterizzazione – Sviluppo Caratterizzazione -	€ 3.000,00	
	2	Redazione Relazione Analisi Rischio Sito Specifica	€ 10.000,00	
	3	Servizi e lavori per esecuzione accertamenti, indagini ed analisi integrative	€ 15.000,00	
	4	Redazione Elaborati diretti alla Messa in Sicurezza Permanente	€ 4.000,00	
	5	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 16.000,00
	1	Imprevisti	€ 2.000,00	
	2	Oneri previdenziali e professionali	€ 1.320,00	
	3	Spese Varie	€ 3.000,00	
	4	IVA	€ 9.680,00	
		TOTALE COMPLESSIVO		**€ 50.000,00**

D) Quadro Tecnici- Economico Redazione Relazione Analisi Rischio Sito Specifica Sito "FOSSO RIO", in Comune di Boville Ernica (€ 60.000,00):

SITO "FOSSO RIO" IN COMUNE DI BOVILLE ERNICA (EX DISCARICA RSU DISMESSA)

REDAZIONE RELAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Voce	Sottov.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Importo Concesso	Attività da intraprendere
A		SERVIZI , FORNITURE E LAVORI		€ 37000,00
	1	Analisi Documentazione in essere e presa visione dei luoghi con verifica (Piano Caratterizzazione – Sviluppo Caratterizzazione -	€ 3.000,00	
	2	Redazione Relazione Analisi Rischio Sito Specifica	€ 12.000,00	
	3	Servizi e lavori per esecuzione accertamenti, indagini ed analisi integrative	€ 16.000,00	
	4	Redazione Elaborati diretti alla Messa in Sicurezza Permanente	€ 4.000,00	
	5	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 23.000,00
	1	Imprevisti	€ 8.000,00	
	2	Oneri previdenziali e professionali	€ 1.320,00	
	3	Spese Varie	€ 3.000,00	
	4	IVA	€ 10.680,00	
		TOTALE COMPLESSIVO		€ 60.000,00

E) Quadro Tecnici- Economico Redazione Relazione Analisi Rischio Sito Specifica Sito "TEFUCI", in Comune di Fiuggi (€ 80.000,00):

SITO "TEFUCI" IN COMUNE DI FIUGGI (EX DISCARICA RSU DISMESSA)

REDAZIONE RELAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Voce	Sottov.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Importo Concesso	Attività da intraprendere
A		SERVIZI , FORNITURE E LAVORI		€ 50.000,00
	1	Analisi Documentazione in essere e presa visione dei luoghi con verifica (Piano Caratterizzazione – Sviluppo Caratterizzazione -	€ 3.000,00	
	2	Redazione Relazione Analisi Rischio Sito Specifica	€ 15.000,00	
	3	Servizi e lavori per esecuzione accertamenti, indagini ed analisi integrative	€ 24.000,00	
	4	Redazione Elaborati diretti alla Messa in Sicurezza Permanente	€ 6.000,00	
	5	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 30.000,00
	1	Imprevisti	€ 8.000,00	
	2	Oneri previdenziali e professionali	€ 2.000,00	

	3	Spese Varie	€ 6.000,00	
	4	IVA	€ 14.000,00	
		TOTALE COMPLESSIVO		€ 80.000,00

F) Quadro Tecnici- Economico Redazione Relazione Analisi Rischio Sito Specifica Sito "COLLE DELLE TENDE", in Comune di SERRONE (€ 65.000,00):

SITO "COLLE DELLE TENDE" IN COMUNE DI SERRONE (EX DISCARICA RSU DISMESSA)

REDAZIONE RELAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Voce	Sottov.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Importo Concesso	Attività da intraprendere
A		SERVIZI , FORNITURE E LAVORI		€ 41000,00
	1	Analisi Documentazione in essere e presa visione dei luoghi con verifica (Piano Caratterizzazione – Sviluppo Caratterizzazione -	€ 3.000,00	
	2	Redazione Relazione Analisi Rischio Sito Specifica	€ 12.000,00	
	3	Servizi e lavori per esecuzione accertamenti, indagini ed analisi integrative	€ 16.000,00	
	4	Redazione Elaborati diretti alla Messa in Sicurezza Permanente	€ 4.000,00	
	5	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	
	6	RIPULITURA AREA SITO	€ 4.000,00	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 24.000,00
	1	Imprevisti	€ 8.000,00	
	2	Oneri previdenziali e professionali	€ 1.560,00	
	3	Spese Varie	€ 3.000,00	
	4	IVA	€ 11.440,00	
		TOTALE COMPLESSIVO		€ 65.000,00

G) Quadro Tecnici- Economico Realizzazione Copertura Provvisoria Area Sito "POZZOLANE", in Comune di Piglio (€ 70.000,00):

SITO "POZZOLANE" IN COMUNE DI PIGLIO (EX DISCARICA RSU DISMESSA)

REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA AREA SITO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

VOCI	Sotto voci	VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A		SOMME A BASE D'APPALTO (Fornitura e posa in Opera Geomembrana)		
	1	a corpo	€ 30.000,00	
	2	a misura		
	3	a corpo e misura		
	4	in economia		
A1		IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (Fornitura e posa in Opera Geomembrana)	€ 30.000,00	
	5	oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 4.000,00	
	6	Lavori Ripulitura Area Sito da vegetazione spontanea, ecc.	€ 4.000,00	
	7	Lavori Preparazione Area per posizionamento tessuto-non tessuto e Geomembrana	€ 4.000,00	
A		TOTALE LAVORI		€ 42.000,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1	Imprevisti	€ 3.000,00	
	2	Prelievi (percolato – terreno e rifiuti) ed analisi Laboratorio	€ 3.000,00	
	3	Smaltimento percolato	€ 1.000,00	
	4	Progetto Esecutivo, DL, CRE, CSP, CSE	€ 5.142,10	
		a) contributo previdenziale (4%)	€ 205,68	
		b) IVA (22% del totale)	€ 1.176,52	
	5	Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 00,00	
	6	Spese di gara	€ 00,00	
	7	IVA sui lavori, imprevisti, analisi e smaltimento percolato	€ 11.800,00	
	8	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (onnicomprensivo)	€ 2.675,70	
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 28.000,00
		TOTALE – IMPORTO PROGETTO		€ 70.000,00

H) Quadro Tecnici- Economico Realizzazione Copertura Provvisoria Area Sito "VEGGIANO", in Comune di Vico Nel Lazio (€ 70.000,00):

SITO "VEGGIANO" IN COMUNE DI VICO NEL LAZIO (EX DISCARICA RSU DISMESSA)

REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA AREA SITO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

VOCI	Sotto voci	VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A		SOMME A BASE D'APPALTO (Fornitura e posa in Opera Geomembrana)		
	1	a corpo	€ 30.000,00	
	2	a misura		
	3	a corpo e misura		
	4	in economia		
A1		IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (Fornitura e posa in Opera Geomembrana)	€ 30.000,00	
	5	oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 4.000,00	
	6	Lavori Ripulitura Area Sito da vegetazione spontanea, ecc.	€ 4.000,00	
	7	Lavori Preparazione Area per posizionamento tessuto-non tessuto e Geomembrana	€ 4.000,00	
A		TOTALE LAVORI		€ 42.000,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1	Imprevisti	€ 3.000,00	
	2	Prelievi (percolato – terreno e rifiuti) ed analisi Laboratorio	€ 3.000,00	
	3	Smaltimento percolato	€ 1.000,00	
	4	Progetto Esecutivo, DL, CRE, CSP, CSE	€ 5.142,10	
		a) contributo previdenziale (4%)	€ 205,68	
		b) IVA (22% del totale)	€ 1.176,52	
	5	Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 00,00	
	6	Spese di gara	€ 00,00	
	7	IVA sui lavori, imprevisti, analisi e smaltimento percolato	€ 11.800,00	
	8	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (onnicomprensivo)	€ 2.675,70	
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 28.000,00
		TOTALE – IMPORTO PROGETTO		€ 70.000,00

I) Quadro Tecnici- Economico Realizzazione Copertura Provvisoria Area Sito "FOSSACUPA", in Comune di COLLEPARDO (€ 110.000,00):

SITO "FOSSACUPA" IN COMUNE DI COLLEPARDO (EX DISCARICA RSU DISMESSA)

REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA AREA SITO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

VOCI	Sotto voci	VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A		LAVORI E FORNITURE		
A1		LAVORI		**€ 37.220,00**
	a	Importo Lavori (bonifica area da arbusti e vegetazione infestante - ripristino MISE – preparazione area per posa in opera Copertura provvisoria – realizzazione strato inerti a protezione Geomembrana – sistemazioni varie strade accesso Sito)	€ 35.220,00	
	b	Oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 2.000,00	
A2		FORNITURA E POSA IN OPERA GEOMEMBRANA		**€ 29.228,00**
	a	Importo Lavori fornitura e posa in opera	€ 28.728,00	
	b	Oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 500,00	

A		TOTALE LAVORI		**€ 66.448,00**
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1	Imprevisti	€ 3.500,00	
	2	Prelievi (percolato – terreno e rifiuti) ed analisi Laboratorio	€ 5.000,00	
	3	Smaltimento percolato	€ 2.000,94	
	4	Progetto Esecutivo, DL, CRE, CSP, CSE	€ 7.637,45	
		a) contributo previdenziale (4%)	€ 305,50	
		b) IVA (22% del totale)	€ 1.747,45	
	5	Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.375,86	
	6	Spese di gara	€ 00,00	
	8	Sistemazione tratti strada con calcestruzzo	€ 1.700,00	
	9	Disponibilità aree interessate dal Sito	€ 9.420,00	
	7	IVA sui lavori, imprevisti, analisi laboratorio, smaltimento percolato e sistemazioni varie -all'aliquota del 10% (su € 78.648,00)	€ 7.864,80	
	8	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (onnicomprensive)	€ 3.000,00	
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		**€ 43.552,00**
		TOTALE – IMPORTO PROGETTO		**€ 110.000,00**

L) Quadro Tecnici- Economico Realizzazione Copertura Provvisoria Area Sito "VALLE MARTORA", in Comune di TORRE CAJETANI (€ 110.000,00):

Sito "VALLE MARTORA , in Comune di Torre Cajetani (ex Discarica Dismessa)

REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA AREA SITO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

VOCI	Sotto voci	VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A		**SOMME APPALTO LAVORI E FORNITURE**		
A1		**Fornitura e posa in opera Copertura Provvisoria (Geotessile + Geomembrana)**		**€ 72.224,13**
	1	a corpo	€ 40.153,38	
	2	a misura		
	3	a corpo e misura		
	4	in economia		
A1		**IMPORTO DELLE FORNITURE**	€ 40.153,38	
	5	oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 1.770,75	
A2		**TOTALE FORNITURE**	€ 41.924,13	
		Lavori preparazione area per posa in opera Copertura Provvisoria (Geotessile + Geomembrana)		
A3	1	**Fornitura e posa in opera materiale arido (MPS1)**	€ 6.000,00	
		Lavori realizzazione strato inerti a protezione della Copertura Provvisoria (Geotessile + Geomembrana)		
A4	1	**Fornitura e posa in opera materiale arido (MPS1)**	€ 9.000,00	
A5		**Lavori Ripristino MISE**		
	1	a corpo		
	2	a misura		
	3	a corpo e misura		
	4	in economia		
A5		**IMPORTO LAVORI**	€ 14.800,00	
	5	oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 500,00	
A5		**TOTALE LAVORI**	€ 15.300,00	
B		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
	1	Imprevisti	€ 5.000,00	
	2	Prelievi (percolato – terreno e rifiuti) ed analisi Laboratorio	€ 2.000,00	
	3	Smaltimento percolato	€ 3.500,00	
	4	Progetto Esecutivo, DL, CRE, CSP, CSE	€ 6.229,88	
		a) contributo previdenziale (4%)	€ 249,20	
		b) IVA (22% del totale)	€ 1.425,40	
	5	Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.500,00	
	6	Spese di gara	€ 00,00	
	7	IVA sui lavori, imprevisti, analisi e smaltimento percolato all'aliquota del 10% (su € 80.224,13)	€ 8.022,41	
	8	Assistenza posa in opera Geomembrana (onnicomprensivo)	€ 3.000,00	
	9	Ripristino percorribilità Strada per ex Discarica e rampa accesso ex Discarica (onnicomprensivo)	€ 3.848,98	
	9	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (onnicomprensive)	€ 3.000,00	
B		**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		**€ 37.775,87**
		TOTALE IMPORTO PROGETTO		**€ 110.000,00**

RITENUTO, altresì, di approvare i Quadri Tecnici Economici sopra esplicitati, fermo restando che gli stessi possono essere aggiornati nel corso di svolgimento delle Attività, a seconda delle diverse esigenze che emergeranno;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 86 in data 09/12/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- PRENEDRE ATTO ED APPROVARE la necessità di procedere con urgenza alla pulizia delle aree interessate dai Siti Inquinati Pozzolane, Veggiano, e Colle delle Tende;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE i Preventivi e le Migliori Offerte per la pulizia delle Aree suddette, presentati dalla Ditta STC di Sandro Trasolini, ed esplicitati in premessa;
- AFFIDARE alla suddetta Ditta le lavorazioni sopra specificate, provvedendo alle liquidazioni delle spettanze, previa esecuzione lavori e a presentazione di regolare fatturazione elettronica, imputando la stessa sull'apposito CAPITOLO n° 5215, del corrente esercizio finanziario;
- ACQUISIRE i vari CIG facendo riferimento ai rispettivi CUP;
- DARE ATTO che è stato Pubblicato l'Avviso Pubblico n° 1885 del 01/12/2023 (dal 4/12/2023 e vi rimarrà fino all'11/12/2023), riguardante la Raccolta di Manifestazioni di Interesse, da parte di Geologi e/o Studi Professionali di Geologia, per la Redazione delle Relazioni delle Analisi di Rischio Sito Specifica dei Siti "VALLE MARTORA" (Torre Cajetani), "FOSSO RIO" (Boville ernica); "COLLE DELLE TENDE" (Serrone), "POZZOLANE" (Piglio) e "TEFUCI" (Fiuggi);
- APPROVARE i Quadri Tecnici Economici, esplicitati in premessa e relativi alla Redazione delle Relazioni Analisi Rischio Sito Specifica ed alla realizzazione delle Coperture Provvisorie: a- Analisi Rischio Sito Collepardo (€ 55.000,00); b- Analisi Rischio Sito Boville Ernica (€ 60.000,00); c- Analisi Rischio Sito Torre Cajetani (€ 55.000,00); d- Analisi Rischio Sito Serrone (€ 65.000,00); e- Analisi Rischio Sito Fiuggi (€ 80.000,00); f- Analisi Rischio Sito Piglio (€ 50.000,00); g- Realizzazione Copertura Provvisoria Sito Piglio (€ 70.000,00); h - Realizzazione Copertura Provvisoria Sito Vico Nel Lazio (€ 70.000,00); i - Realizzazione Copertura Provvisoria Sito Collepardo (€ 110.000,00); l - Realizzazione Copertura Provvisoria Sito Torre Cajetani (€ 110.000,00);
- DARE ATTO che i Quadri Tecnici-Economici suddetti, potranno essere aggiornati nel corso di svolgimento delle Attività (Servizi – Forniture e Lavori), a seconda delle diverse esigenze che man mano emergeranno;

CONSIDERATO che;
- sono stati eseguiti i lavori di pulizia dell'Area relativa al Sito VEGGIANO, in Comune di VICO NEL LAZIO;

- è stata inviata ai Soggetti interessati (Comune Vico- Studio Maggi- Ditta Del Duca – Geol. Severa- Ditta STC Trasolini- Provincia Frosinone- Ministero Ambiente- Regio Lazio Siti Inquinati- Arpa Lazio Frosinone e Prefettura Frosinone) la nota n° 1251 del 20/9/2024, con la quale, tra l'altro, venivano portati a conoscenza sulle attività che verranno svolte per la realizzazione della Copertura Provvisoria dell'Area del Sito in questione;
- il Comune di Vico Nel Lazio, con nota n° 5384 in data 13/9/2024 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 1273 del 24/9/2024) ha trasmesso il Piano di Campionamento Integrativo redatto dal Geologo Dr. Carlo Severa, incaricato dal Comune stesso (con i Determinazione n° 56 in data 30/7/2020 del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico);
- era stato richiesto (con nota n° 1254 del 20/9/2024) alla Ditta STC di Sandro Trasolini il Preventivo/Offerta relativamente ai lavori di preparazione dell'Area ai fini della posa in opera della copertura provvisoria, di trovamento pozzetto percolato e, in caso di mancato trovamento, di realizzazione dello stesso;
- la Ditta STC di Sandro Trasolini, ha presentato il Preventivo/Offerta per dette attività, in data 24/9/2024 2024 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 1283 del 25/9/2024), il cui preventivo ammonta ad € 8.640,00 + IVA, mentre la migliore offerta è di € 7.966,00 + IVA (con il ribasso operato del 7,80%);

RITENUTO di dover proseguire con le Attività sopra descritte;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 50 in data 04/10/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- PRENEDE ATTO del Piano Piano di Campionamento Integrativo redatto dal Geologo Dr. Carlo Severa, incaricato dal Comune di Vico Nel Lazio (con Determinazione n° 56 in data 30/7/2020 del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico) per la Redazione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo e la Migliore Offerta per le attività di preparazione dell'Area del Sito Veggiano per la posa in opera della copertura provvisoria, presentato dalla Ditta STC di Sandro Trasolini in data 24/09/2024 ed allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1283 del 25/9/2024, dell'importo complessivo di € 7.450,00 + IVA (preventivo) e di € 6.895,00 + IVA (migliore offerta);
- DARE ATTO che il Preventivo/Offerta sopra esplicitato ed approvato, potrà essere soggetto ad eventuali aggiornamenti a causa dell'eventuale maggiore quantità di materiale inerte occorrente, in sede di esecuzione lavori;
- AFFIDARE alla suddetta Ditta le lavorazioni di preparazione Area Sito sopra specificate, provvedendo alle liquidazioni delle spettanze, previa esecuzione lavori e a presentazione di regolare fatturazione elettronica, imputando la stessa sull'apposito CAPITOLO n° 5215, del corrente esercizio finanziario;
- ACQUISIRE E/O AGGIORNARE i vari CIG facendo riferimento ai rispettivi CUP;

RILEVATO CHE:
- La Ditta STC di Sandro Trasolini, a seguito di comunicazione di approvazione Preventivo/Offerta del 24/9/2024 e di richiesta esecuzione lavori (giusta nota n° 1346 in data 9/10/2024 del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente), dava inizio agli stessi in data 14/10/2024;
- La Ditta STC di Sandro Trasolini, in data 22/10/2024 inviava apposita nota (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 1393 del 23/10/2024), con la quale comunicava i lavori effettivamente effettuati (lavori ritrovamento pozzetto percolato – fornitura e posa in opera nuovo pozzetto percolato – lavori preparazione area con fornitura e posa in opera materiale inerte e relativo livellamento), facendo presente che, gli stessi, erano stati ultimati in data 22/10/2024;
- La Ditta STC di Sandro Trasolini, in data 11/11/2024 inviava il Preventivo/Offerta aggiornato (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1460 del 12/11/2024), il cui preventivo era di € 6.300,00 + IVA, mentre la migliore Offerta era dell'importo complessivo di € 5.860,00 + IVA;
- Occorre procedere, quindi, all'approvazione di detto Preventivo/Offerta aggiornato all'11/11/2024;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 56 in data 12/11/2024, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- PRENEDE ATTO dell'avvenuta esecuzione dei lavori di preparazione dell'area del Sito Veggiano, in modo che possa essere messa in opera il Geotessile e la Geomembrana a copertura dell'Area stessa;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo e la Migliore Offerta, aggiornato all'11/11/2024, per le attività di preparazione dell'Area del Sito Veggiano per la posa in opera della copertura provvisoria, presentato dalla Ditta STC di Sandro Trasolini dell'importo complessivo di € 6.3000,00 + IVA (preventivo) e di € 5.860,00 + IVA (migliore offerta);
- ACQUISIRE E/O AGGIORNARE i vari CIG facendo riferimento ai rispettivi CUP;
- PROVVEDERE alla liquidazione delle spettanze, a favore della suddetta Ditta per le lavorazioni di preparazione Area Sito sopra specificate, previa presentazione di regolare fatturazione elettronica, imputando la stessa sull'apposito CAPITOLO n° 5215, del corrente esercizio finanziario;

RILEVATO CHE:
-sono stati fatti diversi sopralluoghi congiunti (Ditta Del Duca Mauro srl, Ditta STC, Direzione Lavori e XII C.M.), nel corso dei quali, erano emerse diverse criticità riguardanti la superficie dell'Area da coprire, la soluzione di tagliare il telo HDPE esistente d'Impianto riposizionandolo sul telo EDPM di copertura da porre in opera (a coperture dell'area da coprire), oppure di sovrapporre la Geomembrana EDPM al telo di impianto HDPE esistente, comportando, però un considerevole aumento della superficie da coprire con lievitazione dei costi;
- con nota n° 1499 del 21/11/2024 del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, veniva comunicata, alla Direzione Lavori ed alla Ditta DEL DUCA, la necessità di ridurre ii metri quadrati di geotessile e di Geomembrana occorrente per carenza di risorse finanziarie;
- con nota n° 1501 del 22/11/2024 del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, veniva comunicata, alla Direzione Lavori ed alla Ditta DEL DUCA, la necessità di ridurre i costi sia riguardo alle superfici da coprire che all'Offerta della Ditta Del Duca del 12/12/2023;
- la Ditta DEL DUCA MAURO srl, in data 30/11/2024, presentava (in risposta alla richiamata nota n° 1501/2024) il preventivo/offerta rivisto ed aggiornato, di € 24.801,60 + IVA, prendendo in considerazione la superficie da coprire di mq. 960;
- sono state comunicate (con nota n° 1550 del 03/12/2024 del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere) alla Direzione Lavori ed alla Ditta DEL DUCA MAURO srl, indicazioni circa la esecuzione dei lavori e l'individuazione dello spessore da prescegliere per ottenere un unico telo;
- con nota n° 106 del 28/1/2025 del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, veniva comunicata, alla Direzione Lavori, la necessità di eseguire il rilievo topografico in loco, per determinare la superficie dell'Area da coprire;
- con nota n° 150 del 04/2/2025 del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, veniva comunicata, alla Direzione Lavori, la necessità ed urgenza di effettuare il rilievo topografico in loco, già richiesto, con preavviso di revoca della Direzione Lavori, interpellando altro Studio Tecnico;
- la Direzione Lavori, con nota del 4/2/2025, ha comunicato che non era possibile, al momento, effettuare i rilievi topografici richiesti, a causa del sovraccarico di lavoro nel reparto Rilievi, rimanendo a disposizione per il resto (attività di Direzione Lavori);
- con nota n° 166 del 05/2/2025 del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, veniva richiesta, al'Ing. Giancarlo Fernando Taddei, la disponibilità ad effettuare i rilievi topografici di che trattasi e, in caso affermativo, la relativa parcella preventiva;
- l'Ing. Taddei, con nota del 5/2/2025, nel dare la disponibilità ad eseguire i rilevi topografici in argomento, presentava la relativa parcella preventiva di € 600,00 (al netto del ribasso del 10%), oltre IVA, INPS e Cassa;

RITENUTO di prendere atto della corrispondenza intercorsa, tra la C. Montana, la Direzione Lavori e la Ditta DEL DUCA MAURO SRL, e di approvare il Preventivo/Offerta aggiornato della Ditta DEL DUCA e la Pacella Preventiva dell'Ing. Taddei, conferendogli l'incarico in argomento;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 15 in data 05/02/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- PRENEDERE ATTO della corrispondenza intercorsa con la Direzione Lavori e la Ditta DEL DUCA MAURO srl, richiamata in premessa;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta rivisto ed aggiornato, della Ditta Del Duca Mauro srl del 30/11/2024, di € 24.24.801,60 + IVA, calcolato in base alla superficie da coprire di mq. 960,00 (Preventivo/Offerta da aggiornarsi in base ai MQ che risulteranno dal rilievo topografico che sarà effettuato a breve;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE la Parcella Preventiva dell'Ing. Giancarlo F. Taddei, per la esecuzione del rilievo topografico dell'Area del Sito da coprire, di € 600,00 + IVA, INPS e Cassa;
- AFFIDARE, all'Ing. Taddei, l'incarico per il rilievo topografico in argomento;
- ACQUISIRE il CIG riferito al servizio di rilevamento in questione;
- PROVVEDERE alla liquidazione delle spettanze, a favore dell'Ing. Taddei, previa presentazione di regolare fatturazione elettronica, imputando la stessa sull'apposito CAPITOLO n° 5215, del corrente esercizio finanziario;

RILEVATO CHE:
- la richiesta di finanziamento di € 70.000,00, per il ripristino della Messa in Sicurezza D'Emergenza e per la realizzazione della copertura provvisoria del Sito Inquinato (ex discarica dismessa "VEGGIANO"), fu basata sul seguente Quadro Tecnico Economico:

SITO "VEGGIANO" IN COMUNE DI VICO NEL LAZIO (EX DISCARICA RSU DISMESSA) - **REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA AREA SITO**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

VOCI	Sotto voci	VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A		SOMME A BASE D'APPALTO (Fornitura e posa in Opera Geomembrana)		
	1	a corpo	€ 30.000,00	
	2	a misura		
	3	a corpo e misura		
	4	in economia		
A1		IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (Fornitura e posa in Opera Geomembrana)	€ 30.000,00	
	5	oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 4.000,00	

	6	Lavori Ripulitura Area Sito da vegetazione spontanea, ecc.	€ 4.000,00	
	7	Lavori Preparazione Area per posizionamento tessuto-non tessuto e Geomembrana	€ 4.000,00	
A		TOTALE LAVORI		€ 42.000,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1	Imprevisti	€ 3.000,00	
	2	Prelievi (percolato – terreno e rifiuti) ed analisi Laboratorio	€ 3.000,00	
	3	Smaltimento percolato	€ 1.000,00	
	4	Progetto Esecutivo, DL, CRE, CSP, CSE	€ 5.142,10	
		a) contributo previdenziale (4%)	€ 205,68	
		b) IVA (22% del totale)	€ 1.176,52	
	5	Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 00,00	
	6	Spese di gara	€ 00,00	
	7	IVA sui lavori, imprevisti, analisi e smaltimento percolato	€ 11.800,00	
	8	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (onnicomprensivo)	€ 2.675,70	
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 28.000,00
		TOTALE – IMPORTO PROGETTO		€ 70.000,00

- è stato redatto un primo rendiconto finale delle spese (provvisorio) al 31/12/2025, che ammontano ad € 60.667,26;
- occorre procedere alle liquidazioni riguardanti i Professionisti (Progettazione – Direzione Lavori – contabilità – Rilievo Topografico, ecc);
- occorre aggiornare il Quadro Tecnico Economico (al 31/12/2025), nel modo seguente:

SITO "VEGGIANO" IN COMUNE DI VICO NEL LAZIO (EX DISCARICA RSU DISMESSA) - **REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA AREA SITO**

QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO AL 31/12/2025

VOCI	Sotto voci	VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A		SOMME A BASE D'APPALTO (Fornitura e posa in Opera Geomembrana)		
	1	a corpo	€ 24.236,16	
	2	a misura		
	3	a corpo e misura		
	4	in economia		
A1		IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (Fornitura e posa in Opera Geomembrana)	€ 24.236,16	
	5	oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 4.000,00	
	6	Lavori Ripulitura Area Sito da vegetazione spontanea, ecc.	€ 14.741,00	
	7	Lavori Preparazione Area per posizionamento tessuto-non tessuto e Geomembrana	€ 5.860,00	
	8	Lavori vari a protezione della Geomembrana una volta messa in opera	€ 4.845,00	
A		TOTALE LAVORI		€ 53.682,16
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1	Imprevisti	€ 00,00	
	2	Prelievi (percolato – terreno e rifiuti) ed analisi Laboratorio	€ 1.650,00	
	3	Smaltimento percolato	€ 00,00	
	4	Progetto Esecutivo, DL, CRE, CSP, CSE	€ 5.142,10	
		a) contributo previdenziale (4%)	€ 205,68	
		b) IVA (22% del totale)	€ 1.176,52	
	5	Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 00,00	
	6	Spese di gara	€ 00,00	
	7	Rilievi Topografici per individuazione e misurazione Area interessata alla Copertura Provvisoria	€ 2.675,70	
	8	IVA sui lavori, imprevisti, analisi e smaltimento percolato	€ 5.467,84	
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 16.317,84
		TOTALE – IMPORTO PROGETTO		€ 70.000,00

- per poter procedere alla Rendicontazione Finale, occorre liquidare, a favore dello studio Ingegneria Maggi, le spettanze dovute per la Redazione del Progetto Esecutivo e per la Direzione e Contabilità dei Lavori oltre alle incombenze relative al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione, e a favore del Geol. Dr. Carlo Severa, le spettanze per il rilevamento topografico dell'Area con Drone;
- lo Studio Ingegneria Maggi, aveva presentato la parcella Preventiva del 9/10/2025, di complessivi € 5.179,07 (di cui € 1.299,71 per Progettazione, ed € 3.697,18 per Direzione Lavori), oltre Cassa ed IVA;
- il Geol. Dr. Carlo Severa, ha presentato in data 6/10/2025, la parcella preventiva per il rilievo topografico effettuato, di € 1.500,00, oltre Cassa ed IVA;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 18 in data 21/07/2026, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- PRENEDE ATTO ed Approvare il Quadro Tecnico-Economico (aggiornato al 31/12/2025) relativo al ripristino della Messa in Sicurezza D'Emergenza e per la realizzazione della copertura provvisoria del Sito Inquinato (ex discarica dismessa) "VEGGIANO", di € 70.000,00, esplicitato in premessa;
- PRENEDE ATTO ed Approvare le Parcelle preventive, presentate dallo Studio Ingegneria Maggi, per le attività Professionali riguardanti la Progettazione Esecutiva relativa alla Realizzazione della Copertura Provvisoria dell'Area del Sito "VEGGIANO" di Vico Nel Lazio, dell'importo complessivo di € 5.197,07 oltre IVA, e dal Geol. Dr. Carlo Severa, per il rilievo Topografico effettuato, dell'importo complessivo di € 1.500,00 oltre cassa ed IVA;
- ACQUISIRE relativi CIG e di procedere alla liquidazione di dette spettanze, dopo l'avvenuto accreditamento da parte della Regione Lazio;
- IMPUTARE le spese di cui al presente Atto sull'apposito CAPITOLO n° 5215 RR.PP.), del corrente esercizio finanziario;

RILEVATO CHE:
- sono stati acquisiti i CIG, per la liquidazione della Progettazione, Direzione Lavori, ecc. a favore dello Studio Ing. Maggi (BB67A8900A) e per la liquidazione dei rilievi topografici, a favore del Dr. Geol. Carlo Severa (BD67A86D8C);
- con nota n° 1164 in data 17/10/2026 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, inviata allo Studio Ingegneria Maggi, con la quale, tra l'altro, venivano comunicati i dati relativi alla Fatturazione riguardante la Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza, da emettersi dopo l'avvenuto accredito delle relative somme, da parte della regione Lazio;
- con nota n° 1165 in data 17/10/2026 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, inviata al Dr. Geol. Carlo Severa, con la quale, tra l'altro, venivano comunicati i dati relativi alla Fatturazione riguardante il Rilievo Topografico con drone, da emettersi dopo l'avvenuto accredito delle relative somme, da parte della Regione Lazio;
- il servizio riguardante il prelevamento campioni terreni e relative analisi di laboratorio fu affidato alla Ditta GRASI srl di Frosinone, con Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 17 del 18/4/2019,
- I vari lavori di ripulitura delle Aree interessate dal Sito Veggiano, furono affidati, in momenti diversi, alla Ditta STC di Sandro Trasolini (giuste Determinazioni del Servizio Programmazione ed Opere nn° 46, del 14/7/2018 (ripulitura area interessate per l'importo di € 1.496,00), 67, del 28/11/2020 (ripulitura area e bonifica da arbusti, ecc., per per l'importo di € 7.400,00), 50, del 4/10/2024 (ripulitura area sito per l'importo di € 3.145,00) e 66 del 30/12/2024 (ripulitura area per esecuzione tomografia per l'importo di € 2.700,00);
- i lavori di preparazione area per posa in opera geotessile e Geomembrana, furono affidati sempre alla Ditta STC di Sandro Trasolini con Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 56 del 12/11/2024 per l'importo di € 5.860,00, i quali ebbero inizio in data 14/10/2024 ed ultimati in data 22/10/2024;
- I lavori di "FORNITURA E POSA IN OPERA COPERTURA AREA SITO CON GEOTESSILI E GEOMEMBRANA" (sempre nell'ambito della "Messa in Sicurezza D'Emergenza), eseguiti dalla Ditta DEL DUCA MAURO SRL, sono stati consegnati in data 16/04/2025 (giusto Verbale Consegna Lavori del 16/04/2025 – Prot. XII C.M. n° 527 del 18/04/2025), sono stati ultimati in data 07/05/20250 (giusto Verbale Ultimazione Forniture Principali del 07/05/2025 – Prot. XII C.M. n° 609 dell'08/05/2025), il cui Certificato Regolare Esecuzione è stato emesso in data 29/05/2025 (giusto Certificato Regolare Esecuzione del 29/05/2025 – Prot. XII C.M. n° 610 del 20/05/2025);

- i Lavori di Realizzazione Strato Inerti a protezione della Geomembrana di Copertura Provvisoria dell'Area del Sito, sono stati eseguiti dalla Ditta STC di Sandro Trasolini, ultimati in data 07/05/2025 (giusto Verbale Ultimazione Lavori del 07/05/2025 – Prot. N° 611 dell'08/05/2025), il cui Certificato Regolare Esecuzione è stato emesso, dallo Studio Ingegneria Maggi in data 29/05/2025 – Prot. N° 728 del 02/06/2025, per l'importo di € 4.845,00;
- con la Relazione del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, veniva stilato, il Quadro Tecnico Economico FINALE, rapportato a quello aggiornato al 17/10/2026, oltre ad essere evidenziati gli Importi relativi al costo complessivo delle Opere ed interventi sopra descritti (€ 68.100,04) ed alle ECONOMIE AVUTESI (€ 1.899,96) rispetto all'Importo del Finanziamento Concesso (€ 70.000,00);

VISTO il Seguente Quadro Tecnico – Economico Finale, con Raffronto con quello aggiornato al 17/10/2026, sopra riportato:

=====	===	QUADRO TECNICO-ECONOMICO FINALE CON RAFFORNTO CON QUELLO DEL 1/8/2025	QTE INIZIALE (1/8/2025) Aggiornato al 31/12/2025		QTE FINALE (17/10/2026)		ECONOMIE
VOCI	Sotto voci	VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	
A		SOMME A BASE D'APPALTO (Fornitura e posa in Opera Geomembrana)					
	1	a corpo					
	2	a misura	€ 24.236,16		€ 24.238,16		========
	3	a corpo e misura					
	4	in economia					
A1		IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (Fornitura e posa in Opera Geomembrana)	€ 24.236,16		€ 24.238,16		========
	5	oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 4.000,00		€ 4.000,00		========
	6	Lavori Ripulitura Area Sito da vegetazione spontanea, ecc.	€ 14.741,00		€ 14.741,00		=======
	7	Lavori Preparazione Area per posizionamento tessuto-non tessuto e Geomembrana	€ 5.860,00		€ 5.860,00		=======
	8	Lavori vari a protezione della Geomembrana una volta messa in opera	€ 4.845,00		€ 4.845,00		=======
A		TOTALE LAVORI		€ 53.682,16	€ 53.684,16	€ 53.684,16	€ 2,00 (+)
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	========	========	========	========	========
	1	Imprevisti	€ 00,00		€ 00,00	========	========
	2	Prelievi (percolato – terreno e rifiuti) ed analisi Laboratorio	€ 1.650,00		€ 1.650,00	========	========
	3	Smaltimento percolato	€ 00,00		€ 00,00	========	========
	4	Progetto Esecutivo, DL, CRE, CSP, CSE	€ 5.142,10		€ 4.997,18	========	€ 144,92
		a) contributo previdenziale (4%)	€ 205,68		€ 199,89	========	€ 5,79
		b) IVA (10 % del totale)	€ 1.176,52		€ 519,71	========	€ 656,81
	5	Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 00,00		€ 00,00	========	========
	6	Spese di gara	€ 00,00		€ 00,00	========	========
	7	Rilievi Topografici per individuazione e misurazione Area interessata alla Copertura Provvisoria	€ 2.675,70		€ 2.184,00	========	€ 491,70
	8	IVA sui lavori, imprevisti, analisi e smaltimento percolato	€ 5.467,84		€ 4.865,10	========	€ 602,74
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 16.317,84		€ 14.415,88	
		TOTALE – IMPORTO PROGETTO		€ 70.000,00		€ 68.100,04	€ 1.899,96
C		**IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO**			**€ 68.100,04**		
D		**IMPORTO COMPLESSIVO ECONOMIE**			**€ 1.899,96**		
E		**IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO**			**€ 70.000,00**		

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Rendicontazione Finale;

VISTO la legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

D E T E R M I N A

1) **DI PRENEDE ATTO ed Approvare la Relazione del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere in data 17/10/2026, relativa alla Realizzazione della Copertura Provvisoria del Sito Inquinato /ex discarica dismessa) "VEGGIANO", in Comune di Vico Nel Lazio;**
2) **DI PRENEDE ATTO ed Approvare il Quadro Tecnico-Economico Finale del 17/10/2026, con rapporto con quello aggiornato al 31/12/2025;**
3) **DI DARE ATTO che l'importo complessivo delle spese, riguardanti le Opere e le Attività svolte, è pari ad € 68.100,04;**
4) **DI DARE ATTO che l'importo complessivo delle economie avutesi, rispetto al Finanziamento Regionale concesso (€ 70.000,00), ammontano ad € 1.899,96;**
5) **DI TRASMETTERE alla Regione Lazio la Documentazione riguardante la presente Rendicontazione, richiedendo l'accredito della somma complessiva pari ad € 68.100,04;**
6) **DI PROCEDERE ad effettuare le ultime liquidazioni (Studio Ing. Maggi, Geol. Dr. Carlo Severa e XII C.M.), rimaste inevase dopo l'avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Lazio;**
8) **DI IMPUTARE le spese di cui al presente Atto, sull'apposito CAPITOLO n° 5215 RR.PP.(2023), del corrente esercizio finanziario;**
9) **DI DARE ATTO che la presente Determinazione:**
   - **va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;**
   - **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;**
   - **è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"PROGRAMMAZIONE ED OPERE"
(Geom. Giuseppe Raponi)

- PRENEDE ATTO ed Approvare le Parcelle preventive, presentate dallo Studio Ingegneria Maggi, per le attività Professionali riguardanti la Progettazione Esecutiva relativa alla Realizzazione della Copertura Provvisoria dell'Area del Sito VALLE MATORA di Torre Cajetani, dell'importo complessivo di € 6.179,76 oltre Cassa ed IVA, e dal Geol. Dr. Carlo Severa, per il rilievo Topografico effettuato, dell'importo complessivo di € 1.500,00 oltre cassa ed IVA;
- ACQUISIRE relativi CIG e di procedere alla liquidazione di dette spettanze, dopo l'avvenuto accreditamento da parte della Regione Lazio;
- IMPUTARE le spese di cui al presente Atto, sull'apposito CAPITOLO n° 5215 RR.PP.(2023), del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Rendicontazione Finale

VISTO la legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

D E T E R M I N A

7) **DI PRENEDE ATTO ed Approvare il Quadro Tecnico-Economico (aggiornato al 10/6/2026) relativo al ripristino della Messa in Sicurezza D'Emergenza e per la realizzazione della copertura provvisoria del Sito Inquinato (ex discarica dismessa) "VALLE MARTORA", di € 110.000,00, esplicitato in premessa;**
8) **DI PRENEDE ATTO ed Approvare la Relazione del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere in data 10/7/2026;**
9) **DI PRENEDE ATTO ed Approvare il Quadro Tecnico-Economico Finale del 10/7/2026, con rapporto con quello aggiornato al 10/6/2026;**
10) **DI DARE ATTO che l'importo complessivo delle spese, riguardanti le Opere e le Attività svolte, è pari ad € 88.136,79;**
11) **DI DARE ATTO che l'importo complessivo delle economie avutesi, rispetto al Finanziamento Regionale concesso (€ 110.000,00), ammontano ad € 21.862,01;**
12) **DI TRASMETTERE alla Regione Lazio la Documentazione riguardante la presente Rendicontazione, richiedendo l'accredito della somma complessiva pari ad € 88.136,79;**
13) **DI PROCEDERE ad effettuare le ultime liquidazioni (Studio Ing. Maggi, Geol. Dr. Carlo Severa e XII C.M.), rimaste inevase dopo l'avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Lazio;**
8) **DI IMPUTARE le spese di cui al presente Atto, sull'apposito CAPITOLO n° 5215 RR.PP.(2023), del corrente esercizio finanziario;**
9) **DI DARE ATTO che la presente Determinazione:**
   - **va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;**
   - **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;**
   - **è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"PROGRAMMAZIONE ED OPERE"
(Geom. Giuseppe Raponi)

14) **DI PRENEDE ATTO ed Approvare il Quadro Tecnico-Economico (aggiornato al 10/6/2026) relativo al ripristino della Messa in Sicurezza D'Emergenza e per la realizzazione della copertura provvisoria del Sito Inquinato (ex discarica dismessa) "VALLE MARTORA", di € 110.000,00, esplicitato in premessa;**
15) **DI PRENEDE ATTO ed Approvare la Relazione del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere in data 10/7/2026;**
16) **DI PRENEDE ATTO ed Approvare il Quadro Tecnico-Economico Finale del 10/7/2026, con rapporto con quello aggiornato al 10/6/2026;**
17) **DI DARE ATTO che l'importo complessivo delle spese, riguardanti le Opere e le Attività svolte, è pari ad € 88.136,79;**
18) **DI DARE ATTO che l'importo complessivo delle economie avutesi, rispetto al Finanziamento Regionale concesso (€ 110.000,00), ammontano ad € 21.862,01;**
19) **DI TRASMETTERE alla Regione Lazio la Documentazione riguardante la presente Rendicontazione, richiedendo l'accredito della somma complessiva pari ad € 88.136,79;**
20) **DI PROCEDERE ad effettuare le ultime liquidazioni (Studio Ing. Maggi, Geol. Dr. Carlo Severa e XII C.M.), rimaste inevase dopo l'avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Lazio;**
8) **DI IMPUTARE le spese di cui al presente Atto, sull'apposito CAPITOLO n° 5215 RR.PP.(2023), del corrente esercizio finanziario;**
9) **DI DARE ATTO che la presente Determinazione:**
   - **va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;**
   - **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;**
   - **è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"PROGRAMMAZIONE ED OPERE"
(Geom. Giuseppe Raponi)